

**PLANILLA DE AVANCE Y DESEMBOLSOS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORVENIR - PUERTO RICO
TRAMO IA: PORVENIR - SAN MIGUEL**

Nro	Mes Ejec.	DESEMBOLSOS Bolivianos	Av. Fis. (%)	Av. Fin. (%)	Objeto
1	2016-07	93.000.000,01	0,00	18,44	Anticipo de 18,44%
2	2016-08	93.249.647,75	0,10	18,49	Avance de obra
3	2016-09	94.017.435,41	0,29	18,65	Avance de obra
4	2016-10	94.735.402,41	0,47	18,79	Avance de obra
5	2016-11	95.886.577,34	0,75	19,02	Avance de obra
6	-	103.730.624,93	0,75	20,57	Anticipo de 1,56%
7	2016-12	104.568.630,63	0,95	20,74	Avance de obra
8	2017-01	104.847.115,79	1,03	20,79	Avance de obra
9	2017-02	105.177.549,56	1,13	20,86	Avance de obra
10	2017-03	105.247.759,04	1,33	20,87	Avance de obra
11	2017-04	105.262.621,57	1,75	20,88	Avance de obra
12	2017-05	107.343.172,92	2,90	21,29	Avance de obra
13	2017-06	113.388.608,38	3,14	22,49	Avance de obra
14	2017-07	114.436.729,81	3,47	22,70	Avance de obra
15	2017-08	115.816.773,01	3,94	22,97	Avance de obra
16	2017-09	118.487.110,14	4,78	23,50	Avance de obra
17	2017-10	120.362.232,64	5,47	23,87	Avance de obra
18	2017-11	120.362.232,64	5,79	23,87	Retención por avance
19	2017-12	120.362.232,64	5,97	23,87	Retención por avance
20	2018-01	120.362.232,64	6,06	23,87	Retención por avance
21	2018-02	120.362.232,64	6,14	23,87	Retención por avance
22	2018-03	120.449.021,13	6,41	23,89	Avance de obra