

**PLANILLA DE AVANCE Y DESEMBOLSOS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORVENIR - PUERTO RICO
TRAMO IB: SAN MIGUEL - PUERTO RICO**

Nro	Mes Ejec.	DESEMBOLSOS Bolivianos	Av. Fis. (%)	Av. Fin. (%)	Objeto
1	2016-09	78.800.000,00	0	13,99	Anticipo de 13,99%
2	2016-07	78.829.180,50	0,01	13,99	Avance de obra
3	2016-08	79.293.095,97	0,1	14,08	Avance de obra
4	2016-09	80.513.137,03	0,36	14,29	Avance de obra
5	2016-10	81.073.354,35	0,47	14,39	Avance de obra
6	2016-11	81.279.563,81	0,51	14,43	Avance de obra
7	-	115.134.770,00	0,51	20,44	Anticipo de 6,01%
8	2016-12	115.291.548,79	0,55	20,47	Avance de obra
9	2017-01	115.496.595,86	0,59	20,5	Avance de obra
10	2017-02	115.644.795,86	0,63	20,53	Avance de obra
11	2017-03	115.644.795,86	0,66	20,53	Retención por avance
12	2017-04	115.644.795,86	0,74	20,53	Retención por avance
13	2017-05	115.644.795,86	1,07	20,53	Retención por avance
14	2017-06	119.373.412,65	1,45	21,29	Avance de obra
15	2017-07	121.439.753,15	1,91	21,56	Avance de obra
16	2017-08	125.664.827,02	2,87	22,31	Avance de obra
17	2017-09	130.678.594,63	4,02	23,2	Avance de obra
18	2017-10	135.097.322,39	5,09	23,98	Avance de obra
19	2017-11	136.424.315,89	5,65	24,22	Avance de obra
20	2017-12	136.424.315,89	5,96	24,22	Retención por avance
21	2018-01	136.424.315,89	6,13	24,22	Retención por avance
22	2018-02	136.652.555,70	6,39	24,26	Avance de obra
23	2018-03	137.245.678,28	6,61	24,37	Avance de obra
24	2018-04	143.677.903,58	6,94	25,51	Avance de obra