



Administradora Boliviana de Carreteras

CERTIFICADO DE PAGO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUC. BOLIVIA

ANEXO C



CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL BOLIVIA

CARRETERA: RVF 005 SUCRE - SANTA CRUZ
 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA
 TRAMO: PUENTE TAPERAS-LA PALIZADA

ORGANISMO CONTRATANTE: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
 ORGANISMO FINANCIADOR: CAF-OFIT-GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
 CONTRATO : N° 723/15 GCB-OBRA-SUS
 CONTRATO MODIFICATORIO: ABC N° 817/17 GCB-MOD-SUS
 ADENDA CONTRATO:
 RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GCB/RPC/029/2015
 PROCESO DE CONTRATACION: LPI 001/2015

CERTIFICADO N° 32 Ampliatorio: (si corresponde)
 MES: may-18
 Periodo: del 01/05/2018 al 31/05/2018
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL BOLIVIA
 DIRECCION: Av. 20 de Octubre 2635, Edif. Torreluz Piso 4- Of. 402 (La Paz)
 TELEFONO/FAX: 2971887
 CELULAR: 71557281

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	1140 Días calendario	38	Meses
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO			Meses
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO	0		Meses
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	1140 Días calendario	38	Meses
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	1140 Días calendario	38	Meses
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	16/11/2015		
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	16/11/2015		
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	29/12/2018		
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	928 días calendario		

CONTROL DE ANTICIPO INICIAL			
Monto desembolsado	81.895.276,04	20,00%	
Monto restituido hasta el mes anterior	69.227.033,93	16,91%	
Monto restituido en el presente periodo	4.539.725,23	1,11%	
Monto restituido a la fecha	73.766.759,16	18,01%	
Saldo anticipo	8.128.516,88	1,99%	

CONTROL DE ANTICIPO ADICIONAL			
Anticipo Adicional	24.737.580,00	6,04%	
Monto restituido hasta el mes anterior	24.737.580,00	6,04%	
Monto restituido en el presente periodo	0,00	0,00%	
Monto restituido a la fecha	24.737.580,00	6,04%	
Saldo anticipo	0,00	0,00%	

% de AVANCE FÍSICO	AL MES ANTERIOR	80,87%
	EN EL PERIODO	5,30%
	A LA FECHA	86,17%

% de AVANCE FINANCIERO	AL MES ANTERIOR	83,83%
	EN EL PERIODO	4,24%
	A LA FECHA	88,07%

% de MULTAS Y PENALIDADES	AL MES ANTERIOR	0,00%
	EN EL PERIODO	0,00%
	A LA FECHA	0,00%

Información del Beneficiario SIGMA
 Razón social CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL BOLIVIA
 Carnet Identidad E-13868233
 NIT 288202028
 N° SIGMA

Banco	BCO MERCANTIL
No.cuenta	4010876051
Tipo de cta.	CC

DESCRIPCION	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	409.476.380,22
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO	
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	18.541.701,99
MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	428.018.082,21
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	428.018.082,21
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	368.833.795,80
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	346.135.169,65
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO	22.698.626,15
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	-
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	-
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	-
(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS (D)	-
(H) RETENCION POR DESFASE HASTA LA FECHA (I+J)	-
(I) RETENCION POR DESFASE ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	-
(J) RETENCION POR DESFASE EN EL PRESENTE MES	-
(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR DESFASE	-
(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	13.162.491,81
(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	4.539.725,23
(N) DEDUCCION DEL ANTICIPO ADICIONAL EN EL PRESENTE PERIODO	-
Líquido pagable en el presente certificado	18.158.900,92
Saldo por ejecutar s/Contrato:	59.184.286,41

Son (Bs): Numeral 18.158.900,92 Bs
 (Bolivianos) LITERAL Dieciocho millones ciento cincuenta y ocho mil novecientos con 92/100 Bolivianos

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.

Carlos Fernández Suárez
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 Fecha: 09.06.2018

Las cantidades certificadas en este formato son las correctas de acuerdo a lo estipulado en el contrato, en los pliegos del Programa de Mantenimiento Rutinario de la ABC y del PROVIAL.

Ing. Angel J. Balandra Arias
 SUPERVISOR
 Fecha: 09.06.2018

La fiscalizacion, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnica.

Ing. José Antonio Lazzo Rios
 FISCAL
 Fecha: 11.06.2018

Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revision y aprobacion, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervision, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago.

Ing. Mauricio Moreno Zabalaga
 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA
 Fecha: 12.06.2018