

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA CRISTAL MAYU-MONTERO TRAMO I: "IVIRGARZAMA - PUENTE MARIPOSAS"

Ruta Fundamental	F - 04		
Departamentos	COCHAMBAMA	Provincias	CARRASCO
Contratante	Administradora Boliviana de Carreteras		
Empresa Contratista	COMPACTO SRL	Representante Legal:	
Supervisión	ASOCIACION ACCIDENTAL INGENIERIA DEL OCCIDENTE	ARQ. CARLOS QUIROGA F.	
CONTRATO ORIGINAL			SUPERVISIÓN
Número de Contrato	ABC Nº 348/16 GNT-SCT-OBR-FNPT.	ABC Nº 381/15 GNT-SCT-SPV-FNPT	
Fecha Firma contrato	21 de Abril de 2016	10 DE ABRIL DEL 2015	
Fuente de Financiamiento	FONPLATA : 81.69%	FONPLATA: 81.69%	
	APORTE LOCAL: 18.31%	APORTE LOCAL: 18.31%	
Monto Contrato Original	\$us 32.339.534,04	\$us. 2.712.116,21	
Monto Vigente	\$us 32.339.534,04	\$us. 2.712.116,21	
Anticipo Cobrado	\$us 3.233.953,40	\$us 271.211,62	
Porcentaje de Anticipo	10.00%	10,00%	
Orden de Proceder	15 de Julio de 2016	30 de junio de 2015	
Plazo de Ejecución (Inicial)	720 D.C.	27 meses	
Fecha de Conclusión (Inicial)	04 de Julio de 2018	30 septiembre 2017	
Plazo Actualizado	830 D.C.	52.7 meses	
Fecha de Conclusión Vigente	22 de Octubre de 2018	28 de octubre 2019	
Recepción Definitiva	07 de Enero de 2019	5 de noviembre de 2019	
Ultimo Certificado de Pago	Enero 2018	Abril 2018	
% Avance Físico	33.53 %	42.75 %	
% Avance Financiero	40.18 %	48.48 %	
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
Longitud	20.94 km.		
Tipo de Rodadura	Carpeta Asfáltica Convencional (5cm.) , Mod. Polimeros (4.5cm)		
Ancho de plataforma	10 m.		
Ancho de calzada	7 m	Ancho de Berma	Externa 2.5m , Interna 0.5m
Tipo de Berma	Carpeta Asfáltica Convencional (5cm.)		