

 Administradora Boliviana de Carreteras Gerencia Nacional Técnica Sub Gerencia de Construcción Gerencia Regional Beni - ABC		CERTIFICADO DE PAGO No. 46 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO TRAMO II " FATIMA - PUERTO GANADERO "		 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP		
FINANCIAMIENTO: Tesoro General de la Nación(90%) - Gobernación del Beni(10%) CONTRATO ABC N° 764/13 GNT-SCT-OBRR-TGN CONTRATO POR EXCEPCION DE OBRA ABC N° 764/13 GNT-SCT-OBRR-TGN			CERTIFICADO N° 46 MES: Enero CONTRATISTA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP			
Plazo contrato: 915 días calendario Fecha Orden de Proceer: 22-may-14 Fecha de Inicio de Servicios: 22-may-14 Plazo adicional según dato: 575 días Plazo contractual restante: 139 días Tiempo transcurrido avance: 1320 días Tiempo transcurrido del periodo: 31 días Tiempo transcurrido acumulado: 1351 días Fecha de Conclusión: 20-jun-18	Avance Físico del Servicio Avance anterior: 66.315 % (B) Avance del mes: 0.532 % (C) Avance acumulado: 66.848 % (A)	% de Devoluciones de Referenciales y/o multas % de Retenciones y/o multas: 2.187% Resta mes anterior: 1.0972% Presenta mes: 1.0995% Acumulado a la fecha: 2.1371%	MONTO DE CONTRATO MONTO ADICIONAL CONCEDIDO MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO N°3 MONTO ADICIONAL CONCEDIDO MEDIANTE CONTRATO MODIFICATORIO N°3 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO VIGENTE - ORDEN DE CAMBIO N°4 IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO (mes) IMPORTE DE MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA AL MES ANTERIOR IMPORTE DE MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA DEL PRESENTE MES	Bs. 248.917.481,43 12.445.874,07 24.891.748,14 288.255.103,64 191.355.558,05 189.831.357,89 1.524.200,36 3.230.973,80	(E) DEVOLUCION DE RETENCION PARCIAL POR CADA PERIODO DE ATRASO (F) MONTO TOTAL (C+D+E) (G) DEDUCCIONES POR ANTIPOJO RECIBIDO (20% * C) (H) DEDUCCION DE MATERIALES DE EXISTENCIA EN SITIO (I) DEDUCCION CEMENTO ASFALTICO (J) RETENCION PARCIAL POR CADA PERIODO DE ATRASO (K) MULTAS Y PENALIDADES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (L+M) (L) MULTAS ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR (K) mes anterior (M) MULTAS CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO (mes) (N) MONTO TOTAL DEDUCCIONES (G+H+J+M)	Bs. 2.978.856,41 4.501.056,77 304.840,07 - - - 145.000,00 145.000,00 - 304.840,07 4.196.216,70
DESCRIPCION ANTICIPO RECIBIDO (Certificado de Pago No. 1) ANTICIPO RECIBIDO (Certificado de Pago No. 2) SUMA DE ANTICIPOS RECIBIDOS (Certificado de pago No. 1 + 2) MONTO ACUMULADO DE LOS CERTIFICADOS HASTA EL PRESENTE MES SUMA DE DEDUCCIONES HASTA EL MES ANTERIOR RESTITUCION DEL PRESENTE MES RESTITUCION ACUMULADA HASTA EL PRESENTE MES			Avance financiero Avance anterior: 79.458% Avance del mes: 1.466% Avance acumulado: 80.924%	Bs. 49.783.465,29 32.122.796,60 81.906.262,79 191.555.428,05 37.955.271,56 304.840,07 38.271.111,65	% 20.000 12.900 32.900 66.848 13.263 0.107 13.370	
Información del beneficiario China International Water & Electric Corp(Sucursal Bolivia)						
Empresa CIE BOLIVIA	NIT 281120024	Entidad Banco Union S.A	Cuenta No 10000017498791	Participación 100%	Tipo de Cuenta C/c Corriente en Moneda Nacional	
CONTRATISTA: CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP			SUPERVISOR: CAEM Ltda			
Ing. Zhang Zhao Xu SUPERINTENDENTE DE OBRA FECHA: 26-02-2018			Ing. Carlos H. Parayoch G GERENTE DE SUPERVISION FECHA: 07/02/2018			
Ing. Jorge A. Vaca Roldán ING. RESPONSABLE DE TRAMO II GERENCIA REGIONAL BENI			ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS			

GERENCIA REGIONAL BENI
 FECHA: 26-02-2018
 GERENTE REGIONAL BENI
 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS