

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Nombre de la operación/proyecto: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NAZACARA - HITO IV, TRAMO I: NAZACARA - SAN ANDRES DE MACHACA
Ingeniero de Monitoreo de Proyectos: Ing. Roberto Ponce
Ingeniero Responsable de Tramo: Ing. Alejandro Veliz
Fecha de actualización : Junio/2018

ASPECTOS GENERALES

Ruta Fundamental	43	Corredor	ESTE - OESTE
Departamentos	La PAZ	Provincias:	INGAVI - PACAJES - LOS ANDES - JOSE MANUEL PANDO
Contratante	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		
Empresa Contratista	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL COPESA-ECLA		
Supervisión	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL A&C		
Fiscalización	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) y SALCO S.R.L.		
CONTRATO ORIGINAL	CONTRATISTA		SUPERVISION
Número de Contrato	ABC N° 1011/15 GLP-OBR-FNPT		ABC N° 488/15 GLP-SPV-FNPT
Fuente de Financiamiento	FONPLATA 80%		FONPLATA 80%
	APORTE LOCAL 20%		APORTE LOCAL 20%
TOTAL	\$U\$. 25.683.575,60.-		\$u\$. 2.559.279,77.-
Monto Contrato Original	24,289,308.78 DOLARES		2,420,272.16 DOLARES
Monto Vigente	25,683,575.60 DOLARES		2,420,272.16 DOLARES
Orden de Proceder	18-feb-16		17-jun-15
Plazo de Ejecución (Inicial)	638 DIAS		900 DIAS
Fecha de Conclusión (Inicial)	17-nov-17		02-dic-17
Plazo Actualizado	967 DÍAS		1158 DIAS
Fecha de Conclusión Vigente	12/10/18		16/09/18
Recepción Definitiva	10-enero -19 (Hasta 90 DÍAS)		
% Avance Físico	88,65 %		91,35 %
% Avance Financiero	93,61 %		90,93 %