

**Informe del estado actual del proyecto  
(Al 31 de agosto de 2018)**

Proceso de contratación	LPN N° 001/2016-LP
Contrato Original:	ABC N° 476/16 GLP-OBR-CAF
Contratista:	Asociación Accidental Grupo Empresarial de Inversión y Construcciones "GEICO"
Objeto del Contrato:	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RIBERALTA - GUAYARAMERIN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN
Monto del contrato	Bs. 7.354.974,27
Anticipo de obra:	Bs. 1.470.994,85
Plazo de ejecución:	300 días calendario
Fecha de orden de proceder:	28 de julio de 2016
Ampliación de plazo según orden de cambio N°1	51 días calendario
Monto de contrato según orden de cambio N°1	Bs. 7.354.974,27
Ampliación de plazo según orden de cambio N°2	33 días calendario
Monto de contrato según orden de cambio N°2	Bs. 7.354.970,41
Ampliación de plazo según orden de cambio N°1	52 días calendario
Monto de contrato según orden de cambio N°1	Bs. 7.354.970,41
Fecha de conclusión del contrato según orden de cambio N°3	06 de octubre de 2017
Multa por retraso de los trabajos conforme al cronograma de ejecución de obra una vez cumplido el plazo contractual	Bs. 731.084,06 (correspondiente a 142 días de retraso en la ejecución del proyecto)
Recepción Provisional	26 de febrero de 2018
Recepción Definitiva	20 de agosto de 2018
Porcentaje de avance Físico a febrero de 2018	100 %
Porcentaje de avance Financiero	81.39 %