

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
(Al 31 de julio de 2018)

Proyecto: **Construcción Carretera Monteagudo – Ipati, Tramo II: Muyupampa – Ipati**

1. ASPECTOS GENERALES

Ruta Fundamental	6		
Departamentos	CHUQUISACA, SANTA CRUZ	Provincias	LUIS CALVO Y CORDILLERA
Contratante	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		
Empresa Contratista	JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A		
CONTRATO ORIGINAL		CONTRATISTA	
Fuente de Financiamiento	CAF GOBERNACIÓN CHUQUISACA GOBERNACIÓN SANTA CRUZ		
Monto Contrato Original	380.846.000,00 BOLIVIANOS		
Monto Vigente	395.297.976,74 BOLIVIANOS		
Orden de Proceder	23-mar-15		
Plazo de Ejecución (Inicial)	900 Días calendario		
Fecha de Conclusión (Inicial)	07-sep-17		
Plazo Actualizado	1310 Días Calendario		
Fecha de Conclusión Vigente	23-10-2018		
% Avance Físico	58,34%		
% Avance Financiero	73,24%		
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
Longitud	45,08 KM		
Tipo de Rodadura	carpeta asfáltica modificado con polímeros e= 5cm		
Ancho de plataforma	10,30 metros		
Ancho de calzada	7,30 m.	Ancho de Berma	1,5 m.
Tipo de Berma	carpeta asfáltica modificado con polímeros e= 5cm		

MONTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO

Proyecto	Monto presupuestado (Bs.)	Monto Ejecutado (Bs.)	Observaciones
Construcción Carretera Monteagudo – Ipati, Tramo II: Muyupampa - Ipati	395.297.976,74	291.403.239,62	El proyecto se encuentra en su etapa de ejecución

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI**

Crédito	CAF		Aporte Local		Total (\$us.)
	Monto (\$us.)	%	Monto (\$us.)	%	
CFA - 5802	38.734.890,40	73,94	13.650.109,60	26,06	52.385.000,00
CFA - 8789	62.468.961,00	70,00	26.772.412,00	30,00	89.241.373,00
Total	101.203.851,40	71,46	40.422.521,60	28,54	141.626.373,00