

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
(Al 31 de Julio de 2018)

Nombre del proyecto: **Construcción Carretera Monteagudo - Ipati, Tramo I: Monteagudo - Muyupampa.**

1. ASPECTOS GENERALES

Ruta Fundamental	6		
Departamentos	CHUQUISACA	Provincias	HERNANDO SILES Y LUIS CALVO
Contratante	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		
Empresa Contratista	ARIAS INFRAESTRUCTURAS S.A.		
CONTRATO ORIGINAL		CONTRATISTA	
Fuente de Financiamiento	CAF GOBERNACIÓN CHUQUISACA GOBERNACIÓN SANTA CRUZ		
Monto Contrato Original	320.539.999,82 BOLIVIANOS		
Monto Vigente	330.429.031,73 BOLIVIANOS		
Porcentaje de Anticipo	20,00%		
Orden de Proceder	23-mar-15		
Plazo de Ejecución (Inicial)	660 días calendario		
Fecha de Conclusión (Inicial)	11-ene-17		
Plazo Actualizado	1208 días calendario		
Fecha de Conclusión Vigente	13-jul-18		
Ultimo Certificado de Pago	Certificado de Pago N° 41 (Junio/2018)		
% Avance Físico	95,67%		
% Avance Financiero	94,93%		
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
Longitud	49,00 KM		
Tipo de Rodadura	carpeta asfáltica modificado con polímeros e= 5cm		
Ancho de plataforma	10,30 metros		
Ancho de calzada	7,30 m.	Ancho de Berma	1,5 m.
Tipo de Berma	carpeta asfáltica modificado con polímeros e= 5cm		

MONTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO

Proyecto	Monto presupuestado (Bs.)	Monto Ejecutado (Bs.)	Observaciones
Construcción Carretera Monteagudo - Ipati, Tramo I: Monteagudo - Muyupampa	330.429.031,73	316.127.425,88	Proyecto Concluido en su etapa de recepción definitiva

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI

Crédito	CAF		Aporte Local		Total (\$us.)
	Monto (\$us.)	%	Monto (\$us.)	%	
CFA - 5802	38.734.890,40	73,94	13.650.109,60	26,06	52.385.000,00
CFA - 8789	62.468.961,00	70,00	26.772.412,00	30,00	89.241.373,00
Total	101.203.851,40	71,46	40.422.521,60	28,54	141.626.373,00