

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
(Al 31 de julio de 2018)

Nombre de la operación/proyecto: **Construcción del Túnel Incahuasi.**

1. ASPECTOS GENERALES

Ruta Fundamental	6		
Departamentos	CHU - STACRUZ	Provincias	Luís Calvo - Cordillera
Contratante	Administradora Boliviana de Carreteras		
Empresa Contratista	JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		
CONTRATO ORIGINAL		CONTRATISTA	
Fuente de Financiamiento	CAF7840 - CAF8789		
	GOB. CHUQUISACA – GOB. SANTA CRUZ		
Monto Contrato Original	159.793.351,20 BOLIVIANOS		
Monto Vigente	183.762.353,52 BOLIVIANOS		
Orden de Proceder	23 – 03 - 2015		
Plazo de Ejecución (Inicial)	650 Días calendario		
Fecha de Conclusión (Inicial)	01 – 01 - 2017		
Plazo Actualizado	1.439 Días Calendario		
Fecha de Conclusión Vigente	01 – 03 - 2019		
% Avance Físico	83,34%		
% Avance Financiero	83,62%		
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
Longitud	1,26 KM (1260 metros)		
Tipo de Rodadura	Rígido de Hormigón e=15 cm		
Ancho de plataforma	10.00 m		
Ancho de calzada	2 x 3,5 m más una mediana central de 2,0 m	Ancho de Berma	2 x 0.5 m
Tipo de Berma	Rígido de Hormigón e=15 cm		

MONTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO

Proyecto	Monto presupuestado (Bs.)	Monto Ejecutado (Bs.)	Observaciones
Construcción Túnel Incahuasi	183.762.351,59	153.649.356,42	El proyecto se encuentra en su etapa de ejecución

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCION TUNEL INCAHUASI**

DETALLE CRÉDITO CFA 7840+8789

Componentes	CAF 7840+8789		
	Total \$us.	CAF \$us.	Aporte Local \$us.
Construcción	24,315,461.00	17,274,099.00	7,041,362.00
Supervisión	1,625,506.00	1,240,684.00	384,822.00
Fiscalización	332,555.00	332,555.00	0.00
Programas Ambientales	2,000,000.00	1,325,227.00	674,773.00
Comisión de financiamiento y gastos de evaluación	126,783.00	126,783.00	0.00
Auditoria externa del proyecto	95,317.00	95,317.00	0.00
TOTAL =	28,495,622.00	20,394,665.00	8,100,957.00