

CONSTRUCCIÓN DOBLE VÍA LA PAZ - ORURO		
	TRAMO II-A	TRAMO II-B
Constructora	CORSAN CORVIAM	
Representante Legal	Juan Carlos Goycoechea Puente	Juan Carlos Goycoechea Puente
Nacionalidad	Argentina	Argentina
No. de Contratos	ABC No 135/12 GRN-OBR-CAF	ABC No 136/12 GRN-OBR-CAF
Monto de contratos	\$us49.428.430,58	Bs 468.458.183,41
Long (km)	38,60	38,58
Orden de Proceder	2 de abril de 2012	2 de abril de 2012
Plazo de contrato (Días Calendario)	810	810
Avance Físico	98,72 %	95,14 %
Avance Financiero	95,14 %	99,95 %
Montos desembolsados	\$us.58.019.233,53	\$us.61.849.428,81
Anticipo de obra	\$us.9.885.686,12	\$us. 11.557.590,38
Fecha de entrega del anticipo de obra	Pago directo	Pago directo
Anticipo Adicional N° 1 para la Adquisición de Asfalto	\$us.5.000.000,00	\$us.5.000.000,00
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 1 para la Adquisición de Asfalto	03/07/2013	03/07/2013
Anticipo Adicional N° 2 para la Adquisición de Asfalto	\$us.4.885.686,00	\$us.2.000.000,00
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 2 para la Adquisición de Asfalto	17/12/2013	17/12/2013
Anticipo Adicional N° 3 para la Adquisición de Asfalto		\$us.2.525.000,00
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 3 para la Adquisición de Asfalto		28/04/2014
Anticipo Adicional N° 4 para la Adquisición de Asfalto		\$us.2.032.590,39
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 4 para la Adquisición de Asfalto		28/04/2014
Anticipo (Contrato Modificatorio)	\$us.978.82,92	\$us.1.153.433,39
Fecha de entrega Anticipo (Contrato Modificatorio)	13/01/2015	13/01/2015
Supervisora	PROINTEC - SGT	
País de Origen	España – Bolivia	
Representante Legal	Edwin Eduardo Ramos Burgos	
No Contrato	ABC No 048/10 GCT-CON-CAF	
Monto de contrato (Actualizado)	\$us.10.701.495,92	
Fiscal de Obra	Nacionalidad	
Ing. Alfredo Condori Villca	Boliviana	
Ing. Harry Caballero Aramayo	Boliviana	
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO		
Aporte Externo	\$us.87.151.271,25	Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Aporte Local	\$us.21.787.817,81	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
IMPORTE DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS		
Garantía	Importe	
Cumplimiento de contrato	\$us.240,565.47	\$us.272,864.45
Cumplimiento de contrato	\$us.101,026.83	\$us.130,840.73
Cumplimiento de contrato	\$us.157,429.69	\$us.4,046,141.54
Cumplimiento de contrato	\$us.3,460,936.87	-
Buen funcionamiento de maquinaria	\$us.494,419.55	\$us.578,020.22
Estado del Proyecto	Con resolución de contrato de obra.	Con resolución de contrato de obra.
Causa de la Resolución	Causales atribuibles al Contratista	Causales atribuibles al Contratista

Nota.- El monto de contrato de supervisión es para los cuatro (4) tramos del Proyecto CONST. CARRETERA DOBLE VÍA LA PAZ – ORURO (Tramo I, Tramo II - A, Tramo II - B, Tramo III)