

<u>DISEÑO. CONSTRUCCIÓN. CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA BÁRBARA - CARANAVI – RIO ALTO BENI - QUIQUIBEY</u>		
<u>Constructora</u>	<u>AR.BOL</u> (ELECTROINGENIERIA S.A. - 51%, VIALCO S.A. - 34%, BOETTO Y BUTTILIENGO S.A. - 10%, GLOBAL RR LTDA - 2.5%, IPA - 2.5%)	
Representante Legal	Pablo Alejandro Nores Martinez	
No. de Contrato	ABC N° 015/10 GCT-OBR-TGN-VEN	
Monto de contrato	Bs.1.660.767.721,42	
Orden de Proceder	26/01/2010	
Plazo de contrato (Días Calendario)	1620	
Avance Físico	78.49 %	
Avance Financiero	91.29 %	
Montos desembolsados	Bs.1.303.455.358,81	
Anticipo de obra N° 1	Bs.20.580.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 1	03/2012	
Anticipo de obra N° 2	Bs.20.580.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 2	04/2012	
Anticipo de obra N° 3	Bs.13.720.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 3	09/2012	
Anticipo de obra N° 4	Bs.3.340.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 4	10/2012	
Anticipo de obra N° 5	Bs.104.400.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 5	11/2012	
Anticipo de obra N° 6	Bs.17.150.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 6	04/2013	
Anticipo de obra N° 7	Bs.69.600.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 7	06/2013	
Anticipo de obra N° 8	Bs.69.600.000,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 8	09/2013	
Anticipo de obra N° 9	Bs.13.093.544,00	
Fecha de entrega del anticipo de obra N° 9	12/2013	
Anticipo Adicional N° 1 para compra la adquisición de Cemento Asfáltico	Bs.128.875.575,15	
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 1 para compra de materiales	11/2011	
Monto del crédito venezolano desembolsado (De acuerdo al reporte oficial SIGMA)	Bs.762.568.714,68	
<u>CONTROL Y MONITOREO</u>	<u>ASOCIACIÓN ACCIDENTAL EUROESTUDIOS - ESSING</u>	
Pais de Origen	España	
Representante Legal	Raquelin Francisca Aruquipa Colque	
No. de Contrato	ABC N° 408/13 GLP-CON-VEN	
Monto de contrato	Bs.12.154.564,62	
<u>CONTROL Y MONITOREO a.i.</u>	<u>Nacionalidad</u>	
Ing. Boris Rada	Boliviana	
<u>FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ORIGINAL</u>		
Aporte Externo	\$us.197.520.000,00	Crédito Venezuela
Aporte local	\$us.59.732.531,00	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
<u>FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO MODIFICADO (ACTUAL)</u>		
Aporte Externo	Bs.1.595.231.692,52	Tesoro General de la Nación
Aporte local	Bs.278.577.974,93	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Estado del Proyecto	Con resolución de contrato de obra.	
Causa de la Resolución	Causales atribuibles al Contratista	