

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CRISTAL MAYU – MONTERO (TRAMO II: PUENTE MARIPOSAS – INICIO PUENTE CHIMORÉ)

Ruta Fundamental	F – 04		
Departamentos	COCHABAMBA	Provincias	CARRASCO
Contratante	Administradora Boliviana de Carreteras		
Empresa Contratista	COMPACTO S.R.L.	Representante Legal:	
Control y Monitoreo	ASOCIACION ACCIDENTAL INGENIERIA DEL OCCIDENTE (TOP COM S.R.L. – ECOVIANA S.R.L.)	Arq. CARLOS QUIROGA F.	
CONTRATO ORIGINAL		SUPERVISIÓN	
Número de Contrato	ABC N° 347/16 GNT-SCT-OBR-FNPT.	ABC N°381/15 GNT-SCT-SPV-FNPT	
Fecha Firma contrato	21 de Abril de 2016	10 de Abril de 2015	
Fuente de Financiamiento	FONPLATA : 81.42%	FONPLATA: 81.69%	
	APORTE LOCA: 18.58%	APORTE LOCAL: 18.31%	
Monto Contrato Original	\$us 13.142.786,23	\$us 2.712.116,21	
Monto Vigente	\$us 13.142.786,23	\$us 2.712.116,21	
Anticipo Cobrado	\$us 1.314.278,62	\$us 271.211,62	
Porcentaje de Anticipo	10.00%	10.00%	
Orden de Proceder	15 de Julio de 2016	30 de junio de 2015	
Plazo de Ejecución (Inicial)	540 D.C.	18 MESES	27 meses
Fecha de Conclusión (Inicial)	05 de Enero de 2018		30-sep-17
Plazo Actualizado	820 D.C.	27.3 MESES	37 meses
Fecha de Conclusión Vigente	Tramo paralizado a la espera de la aprobación del Contrato Modificatorio		28 de Octubre del 2019
Recepción Definitiva	10 de Abril de 2019, 180 DIAS		05 de Noviembre del 2019
Ultimo Certificado de Pago	Certificado de Pago N°16 (MAYO/2018)		Certificado de Pago N°31 (JUNIO/2018)
% Avance Físico	49.89 %		45,95 %
% Avance Financiero	54.89 %		51,36 %
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
Longitud	10.57 km.		
Tipo de Rodadura	Carpeta Asfáltica Convencional (5cm.), Mod. Polímeros (4.5cm)		
Ancho de plataforma	10 m.		
Ancho de calzada	7 m	Ancho de Berma	Externa 2.5m , Interna 0.5m
Tipo de Berma	Carpeta Asfáltica Convencional (5cm.)		