

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO QUIQUIBEY - YUCUMO	
Constructora	CORSAN CORVIAN
Representante Legal	Eduardo Flavio Valdés Donatti
Nacionalidad	Boliviana
No. de Contrato	ABC No 279/14 GLP-OBR-BID
Monto de contrato	Bs.217.110.104,86
Long (km)	39.50
Orden de Proceder	23/04/2014
Plazo de contrato (Días Calendario)	510 (17 MESES)
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %
Montos desembolsados	Bs.217.110.104,85
Anticipo de obra	Bs.42.952.623,83
Fecha de entrega del anticipo de obra	22/04/2014
Anticipo Adicional N° 1 para compra de materiales	Bs.12.083.511,14
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 1 para compra de materiales	22/04/2014
Anticipo Adicional N° 2 para compra de materiales	Bs.29.634.841,91
Fecha de entrega Anticipo Adicional N° 2 para compra de materiales	04/06/2014
Supervisora	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ACI –BCI
País de Origen	Bolivia
Representante Legal	Jóse Cusicanqui Giles
No. de Contrato	ABC No 384/12 GRN-SPV-BID
Monto de contrato	\$us.636.663,41
Fiscal de Obra	Nacionalidad
Ing. Daniel Néstor Cano Espejo	Boliviana
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	
Aporte Externo	\$us.31.648.703,33 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
IMPORTE DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	
Garantía	Importe
Buena ejecución de Obra	Bs.3.256.651,57
Cumplimiento de contrato	Bs.2.183.578,64
Estado del Proyecto	Con resolución de contrato de obra.
Causa de la Resolución	Causales atribuibles al Contratista