




Administradora Boliviana de Carreteras

CERTIFICADO DE PAGO N° 28
CONTRATISTA

SINOHYDRO CORPORATION LTDA.
SUCURSAL BOLIVIA



GERENCIA REGIONAL: CHUQUISACA

PADILLA—EI SALTO	CARRETERA: CONSTRUCCION CARRETERA PADILLA—EI SALTO RUTA: 6 DE LA RED FUNDAMENTAL DE CARRETERAS DE BOLIVIA	CERTIFICADO N° 28 Periodo: 1 al 28 de Febrero de 2018
ORGANISMO CONTRATANTE:	Administradora Boliviana de Carreteras ABC	CONTRATISTA: EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION LTDA SUCURSAL BOLIVIA
ORGANISMO FINANCIADOR:	Corporacion Andina de Fomento CAF	DIRECCION: AV Ballivián Esq. Calle 20 N°1398 Edif. Montecarlo piso 6 of 6A.
CONTRATO:	ABC N° 752/15 GNT-SCT-OB-R-CAF	TELEFONO/FAX: 76589555
CONTRATO MODIFICATORIO:	ABC N° 442/16 GCH-MOD-CAF	CELULAR: 76589555
ADDENDA CONTRATO:		
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION:	ABC/RPC/057/2015	
PROCESO DE CONTRATACION:	LPI/008/2015 -OFC CUCE 15-0291-00-570058-1-1	

				DESCRIPCION	Bs.
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	1187 DIAS CALENDARIO			MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	573,252,802.78 Bs
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO				MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO	
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO	1187 DIAS CALENDARIO			MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	573,252,802.78 Bs
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO				MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	573,252,802.78 Bs
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	1187 DIAS CALENDARIO			MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	573,252,802.78 Bs
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	2015/11/11			(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	279,459,663.20 Bs
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	2015/11/11			(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	268,967,376.78 Bs
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	2019/2/9			(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO	10,492,286.42 Bs
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	841 DIAS CALENDARIO			(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+H)	343,951.68 Bs
CONTROL DE ANTICIPO	ANTICIPO INICIAL		ANTICIPO ADICIONAL	(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	286,626.40 Bs
Monto desembolsado	114,650,560.56 Bs	20.00%	31,993,752.50 Bs	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	57,325.28 Bs
Monto restituido hasta el mes anterior	53,793,475.36 Bs	9.38%	67,935.15 Bs	(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA	436,409.74 Bs
Monto restituido en el presente periodo	2,098,457.28 Bs	0.37%	75,961.89 Bs	(H) RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	424,601.82 Bs
Monto restituido a la fecha	55,891,932.64 Bs	9.75%	143,897.04 Bs	(I) RETENCIONES IRREVERSIBLE HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 7)	11,807.92 Bs
Saldo anticipo	58,758,627.92 Bs	10.25%	31,849,855.46 Bs	(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE	36,559.42 Bs
% de AVANCE FISICO				(K) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (JPM)	2,098,457.28 Bs
				(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES	10,469,462.34 Bs
				(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO ESPECIAL EN EL PRESENTE PERIODO (1.5 SR)	75,961.89 Bs
				(N) Liquido Pagable en el presente certificado (C-F-I-K+J)	8,284,293.47 Bs
				Saldo por cobrar a la fecha	203,184,666.19 Bs
% de AVANCE FINANCIERO				Son (Bs): Numeral	8,284,293.47 Bs
				LITERAL	OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 47/100 BOLIVIANOS
% de MULTAS Y PENALIDADES				La calidad del trabajo ejecutado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.	
				Ing. Huadong Bai Superintendente de Obra	
				FECHA: 21/03/2018	

Informacion del Beneficiario SIGMA

Razon Social	SINOHYDRO CORPORATION LTDA. SUCURSAL BOLIVIA	Banco	BANCO UNION
Carnet de Identidad	E-13512369	No. Cuenta	10000020182725
NIT	269830023	Tipo de cta	BOLIVIANOS
N° SIGMA	287954		

El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la Supervision en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido tambien que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y calidad del trabajo, resultando cumplir con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la Supervision aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago.

Ing. Antonio E. Valverde Antezana
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 21/03/2018

ACCIONA CYPLA

La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnica.

ING. ROLANDO TOLEDO
Jefe de Fiscalización
FECHA: 21/03/2018

Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y han establecido que en su emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la Supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el trámite de su pago.

Ing. Maria Flores
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA ABC
FECHA: 21/03/2018

Ing. Maria Flores Gutierrez
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS