

Monto Destinado y Ejecutado entre las gestiones 2013 a 2017 del proyecto carretero Tramo Padilla - El Salto								
Nº	Nº de Fuente	Descripción de Fuente	Partida	Componente	Gestión	Monto Destinado	Destinado Acumulado	Monto Ejecutado
1	42	Transferencia de Recursos Específicos	42310	Construcción	2014	2.582.291,00	17.533.604,00	2.582.289,99
2	42	Transferencia de Recursos Específicos	42320	Supervisión		3.500.000,00		1.328.008,71
3	43	Crédito Externo CAF	42310	Construcción		6.025.344,00		6.025.343,30
4	43	Crédito Externo CAF	42320	Supervisión		5.425.969,00		3.122.183,92
5	42	Transferencia de Recursos Específicos	42310	Construcción	2015	7.150.000,00	125.218.618,00	6.849.079,99
6	42	Transferencia de Recursos Específicos	42320	Supervisión		267.780,00		122.291,83
7	43	Crédito Externo CAF	42310	Construcción		114.650.838,00		114.650.560,56
8	43	Crédito Externo CAF	42320	Supervisión		3.150.000,00		285.347,61
9	42	Transferencia de Recursos Específicos	4.2.3.10	Construcción	2016	3.763.965,05	81.845.070,23	3.594.639,13
10	45	Transferencia de Recursos Específicos	4.2.3.10	Construcción		54.071.602,29		47.077.920,43
11	45	Transferencia de Recursos Específicos	4.2.3.20	Supervisión		1.371.233,00		1.371.233,00
12	43	Crédito Externo CAF	4.2.3.10	Construcción		22.139.893,46		22.139.893,46
13	43	Crédito Externo CAF	4.2.3.20	Supervisión	2017	498.376,43	186.485.086,24	498.376,43
14	42	Transferencia de Recursos Específicos	4.2.3.20	Supervisión		897.169,66		0,00
15	45	Transferencia de Recursos Específicos	4.2.3.10	Construcción		67.343.762,58		62.149.224,74
16	45	Transferencia de Recursos Específicos	4.2.3.20	Supervisión		5.110.024,00		975.574,45
17	43	Crédito Externo CAF	4.2.3.10	Construcción		110.035.053,00		105.028.180,09
18	43	Crédito Externo CAF	4.2.3.20	Supervisión		3.099.077,00		3.099.077,00

Ejecutado Acumulado
13.057.825,92
121.907.279,99
74.682.062,45
171.252.056,28