

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Nombre de la operación/proyecto : Diseño, (Readecuación), Construcción y Control de Calidad de la Carretera Rurrenabaque - Riberalta

1. ASPECTOS GENERALES

Ruta Fundamental	RF 8	CORREDOR OESTE NORTE		
Departamentos	BENI	Provincias	VACA DIEZ YACUMA BALLIVIAN	
Contratante	Administradora Boliviana de Carreteras			
Empresa Contratista	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION (INTERNATIONAL) LIMITED			
Control y Monitoreo	Administradora Boliviana de Carreteras a.i.			
Situación del proyecto	En ejecución			
CONTRATO ORIGINAL	CONTRATISTA	CONTROL Y MONITOREO (Contrato Resuelto)		
Número de Contrato	ABC N° 680/14 GNT-SCT-OBR-CDB			
Fecha Firma contrato	27-Ago-14			
Fuente de Financiamiento	EXIMBANK CHINA (84,98%)			
	GOBERNACIÓN DE BENI (15,02%)			
Monto Vigente	\$us.579.410.691,64			
Orden de Proceder	30-Nov-15			
Plazo de Ejecución	60.5 MESES			
% Avance Físico	Enero-2018	11.90%	Mayo-2018	13,79%
% Avance Financiero		39.15%		40,66%
NOTA: El avance físico-financiero que se reporta corresponde al mes de mayo, debido a que las planillas de pago de los meses de junio, julio y agosto, se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte del Control y Monitoreo Interino de la Administradora Boliviana de Carreteras.				
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO				
Longitud	508,07 Km Aprox.			
Tipo de Rodadura	Carpeta asfáltica modificado con polímeros e= 5cm			
Ancho de plataforma	10,30 m			
Ancho de calzada	3,65 m	Ancho de Berma	a berma = 1,5 m	
Tipo de Berma	Carpeta asfáltica e=3cm			
ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO				
Tipo de licencia	Código		Tramo	
Declaratoria de Impacto Ambiental - DIA (Renovada)	DIA N° 2122/2018		Construcción de la Carretera Rurrenabaque - Australia	
Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas - LASP	LASP N° 2122/2018			
Declaratoria de Impacto Ambiental - DIA (Renovada)	DIA N° 2121/2018		Construcción de la Carretera Australia - Riberalta	
Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas - LASP	LASP N° 2121/2018			