

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN - GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

RUTA	TRAMO	OBJETO PROYECTO	UBICACIÓN	LONG. (Km.)	COMPONENTE	EMPRESA	CONTRATO	MONTO ACTUAL DE CONTRATO Bs.	FECHA		AVANCE (%)		Observaciones
									INICIO	FINAL	FÍSICO	FINANCIERO	
F006	CH01	Construcción Doble Via Sucre - Yamparaez	Departamento de Chuquisaca, Municipios de Sucre y Yamparaez.	25,82	Construcción	No se tiene							Se tiene previsto la licitación de obra en mayo de 2021, con un monto referencial de Bs. 470.749.636,00 y un plazo de ejecución de 845 días calendario.
					Supervisión	P.C.A. CONSULTORES INGENIEROS S.A.	ABC N° 764/20 GCH-SPV CAF	24.739.636,30	6/1/2021	27/10/2023	0,00	12,00	Se encuentra en ejecución la Fase I, revisión del Diseño Final
F006	CH02	Construcción Carretera Zudañez - Padilla	Departamento de Chuquisaca, Municipios de Zudañez, Tomina y Padilla.	68,68	Construcción	LEVON - AMVI	ABC N° 995/15 GNT-SCT OBR-CAF	152.340.433,33	15/12/2015	22/10/2021	98,73	98,68	Se encuentra en su Fase de mantenimiento (3 años), el cual concluye el 22 de octubre de 2021.
					Supervisión	Supervisor Vial CH03 (Ing. Javier Lopez Quespi)	Personal de la Regional Chuquisaca						
F006	CH03	Construcción Carretera Padilla - El Salto	Departamento de Chuquisaca, Municipio de Padilla.	50,29	Construcción	SINOHYDRO	ABC N° 752/15 GNT - SCT - OBR-CAF	639.898.251,42	11/11/2015	2/3/2020	100,00	97,08	El proyecto se encuentra con Recepción Provisional desde el 13/10/20, se tiene previsto la Recepción Definitiva antes del 11 de abril de 2021.
					Supervisión	ACCIONA INGENIERIA - CYPLA	ABC N° 290/14 GNT-SCT SPVC-CAF	25.077.118,29	14/4/2014	25/2/2021	95,34	95,34	
F006	CH04	Construcción Carretera Monteagudo - Ipati, Tramo II: Muyupampa - Ipati	Departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, Municipio de Villa Vaca Guzman y Lagunillas respectivamente.	46,06	Construcción	CARTELLONE - EBC	ABC N° 116/15 GNT-SCT OBR-CAF	418.747.311,72	23/3/2015	28/9/2021	65,09	85,51	El proyecto se encuentra con Recepción Provisional desde el 13/10/20, se tiene previsto la Recepción Definitiva antes del 11 de abril de 2021.
					Supervisión	EUROESTUDIOS - ESSING	ABC N° 460/13 GCH-SPV CAF	13.802.166,59	26/7/2013	31/1/2021	90,60	89,92	En fecha 31 de enero de 2021 concluye su contrato, en su Fase de Supervisión.
F006	CH04	Construcción Tunel Incahuasi	Departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, Municipios de Villa Vaca Guzman y Lagunillas respectivamente.	1,26	Construcción	Contrato Resuleto con José Cartellone							El proyecto se encuentra sin ninguna actividad, se tiene previsto la firma del contrato de financiamiento adicional hasta el 31 de enero de 2021.
					Consultoria								Se tiene previsto iniciar el proceso de contratación en el mes de enero de 2021, de una consultora que realice un Diagnostico de la situación actual del Tunel.

INVERSIÓN TOTAL (BS.)

1.274.604.917,65