

DATOS TECNICOS
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO – IPATI
TRAMO II: MUYPAMPA – IPATI

1.- Datos contractuales

1	Licitación Pública Internacional	Nº 036/2014
2	Resolución de Adjudicación	ABC/RPC/108/2014
3	Contrato principal	ABC Nº 116/15 GNT-SCT-OBR-CAF (firmado el 07/01/15)
4	Costo Total de Construcción	Bs. 395.297.976,74
	Monto S/C original	Bs. 380.846.000,00
	Monto Adicional Según OC, CM.	Bs. 14.451.976,74
5	Plazo de Ejecución Total	1310 días calendario
	Plazo S/C Original	900 días calendario
	Plazo Adicional Según OC, CM.	410 días calendario
6	Fecha Orden de Proceder	23 de marzo de 2015
7	Fecha de Conclusión	23 de octubre de 2018
8	Avance Físico	56,88%

1.1.- Modificaciones al Contrato

Las modificaciones realizadas al contrato fueron las siguientes:

- *Orden de Cambio N°1*; tiene por objeto la redistribución de cantidades de obra de acuerdo al plazo del contrato y DBC.
- *Orden de Cambio N°2*; tiene por objeto la redistribución de cantidades de obra de acuerdo a las modificaciones y variantes realizadas al diseño.
- *Contrato Modificatorio N°1*; otorgar el anticipo adicional para la adquisición de cemento asfáltico al contratista.
- *Orden de Cambio N°3*; tiene por objeto la redistribución de cantidades de obra de acuerdo a las modificaciones y variantes realizadas al diseño.
- *Contrato Modificatorio N°2*; Ampliar el plazo en 295 días calendario por incremento de cantidades y eventos compensables, así mismo se incrementó el monto del contrato principal en Bs. 14.451.976,74 (Catorce millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos setenta y seis con 74/100 Bolivianos).
- *Orden de Cambio N°4*; tiene por objeto la redistribución de cantidades de obra de acuerdo a las modificaciones y variantes realizadas al diseño.
- *Orden de Cambio N°5*; Ampliar el plazo en 115 días calendario por eventos compensables y casos de fuerza mayor (paros y bloqueos).