

# CONSTRUCCIÓN TÚNEL INCAHUASI

| "CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL INCAHUASI" |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Datos Generales                    |                                               |
| Empresa Adjudicada                 | José Cartellone Construcciones Civiles S.A.   |
| Supervisión                        | ABC GRCH y Especialistas de la ABC Central    |
| Número de Contrato                 | ABC N° 890/14 GNT-SCT-OBR-CAF                 |
| Monto Contrato Original            | Bs 159.793.351,20                             |
| Orden de Proceder                  | 23 de marzo de 2015                           |
| Monto (Vigente)                    | Bs.183.762.351,59                             |
| Plazo de Ejecución (Vigente)       | 1349 días calendario                          |
| Fecha de Entrega (Vigente)         | 01 de diciembre de 2018                       |
| Avance Físico (enero 2018)         | 85.59% (ultima planilla aprobada y cancelada) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Administradora Boliviana de Carreteras</b><br><b>GERENCIA REGIONAL CHQUISACA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>CERTIFICADO DE PAGO N° 35</b><br><b>CONTRATISTA</b><br><b>PERIODO: Enero - 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  <b>JOSE CARTELLONE</b><br><b>CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.</b>                                                                                                                                                |  |
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TUNEL INCAHUASI<br>RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia<br>REGÚN ORDEN DE CAMBIO N°3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ORGANISMO CONTRATANTE:</b><br>ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS<br>CORPORACIÓN ANONIMA DE FOMENTO<br>GOBERNACIÓN DE CHQUISACA<br>GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ<br>ABC N° 890/14 GNT-SCT-OBR-CAF<br>ABC N° 491/15 GCH-MOD-CAF<br>ABC N° 732/15 GCH-MOD-CAF<br>ABC N° 247/15 GCH-MOD-CAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>CERTIFICADO N°:</b> 35<br><b>MES:</b> Enero de 2018<br><b>PERIODO:</b> Enero de 2018<br><b>CONTRATISTA:</b> JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA<br>DIRECCIÓN: Arzobispo N° 430 entre Potosí y 4 de Octubre, Ciudad de Oruro<br>TELÉFONO/FAX: (591-3) 52-57373 / 52-84581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>CONTRATO INICIAL:</b><br>CONTRATO MODIFICATORIO N°1:<br>CONTRATO MODIFICATORIO N°2:<br>CONTRATO MODIFICATORIO N°3:<br><b>ADENDA CONTRATO:</b><br><b>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:</b><br>PROCESO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | N° ABC/RPC/075/2014<br>LPI N° 027/2014 - CLUCE-14-0291-00-490694-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:</b> 740 Días Calendario<br><b>PLAZO DE AMPLIACIÓN CONTRATO MODIFICATORIO N°1:</b> -30 Días Calendario<br><b>PLAZO DE AMPLIACIÓN CONTRATO MODIFICATORIO N°2:</b> 199 Días Calendario<br><b>PLAZO DE AMPLIACIÓN CONTRATO MODIFICATORIO N°3:</b> 180 Días Calendario<br><b>PLAZO DE AMPLIACIÓN ORDEN DE CAMBIO N°2:</b> 190 Días Calendario<br><b>PLAZO DE AMPLIACIÓN ORDEN DE CAMBIO N°3:</b> 1149 Días Calendario<br><b>FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:</b> 23-mar-15<br><b>FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:</b> 23-mar-15<br><b>FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA:</b> 15-may-18<br><b>TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO:</b> 1.045 Días Calendario |  | <b>DESCRIPCIÓN</b><br>MONTO DE CONTRATO ORIGINAL: 159.793.351,20<br>MONTO DE ORDEN DE CAMBIO N°2: 7.989.665,97<br>MONTO DE ORDEN DE CAMBIO N°3: 167.783.014,47<br>MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO: 167.783.014,47<br>MONTO VIGENTE DEL CONTRATO: 183.762.351,59<br>(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C): 143.610.798,40<br>(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR: 141.726.117,77<br>(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO: 1.884.670,63<br>(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+H): 744.881,88<br>(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR: 730.101,88<br>(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO: 14.780,00<br>(G) RETENCIONES ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA (HITO 11) (H+I): 273.829,96<br>(H) RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR (HITO 11) (H+I): 109.069,82<br>(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 11) (H+I): 164.760,14<br>(A-I) RETENCIONES AMBITUALES POR NO CONFORMIDADES (HITO 11)<br>(J) DEDUCCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE<br>(K) DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES (20%): 374.934,13<br>(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO DEL PRESENTE MES: 3.520.272,03<br>(M) Liquidado Pagable en el presente Certificado: 1.328.194,36<br>(N) Saldo Por cobrar a la fecha: 21.954.427,33 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>CONTROL DE ANTICIPO</b><br>Monto Desembolsado: 31.958.470,24 19,05%<br>Monto restituido hasta el mes anterior: 28.345.225,53 16,89%<br>Monto restituido en el presente periodo: 37.424,13 0,22%<br>Monto restituido a la fecha: 28.722.157,46 17,11%<br>Saldo anticipo: 3.236.512,98 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Son (Bs) Numerales: 1.328.194,36<br>LITERAL: Un millón Trescientos Veintiocho Mil Ciento Noventa y Seis con 36/100 Bolivianos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>% de AVANCE FÍSICO</b><br>AL MES ANTERIOR: 84,47%<br>EN EL PERIODO: 1,12%<br>A LA FECHA: 85,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>% de AVANCE FINANCIERO</b><br>AL MES ANTERIOR: 86,13%<br>EN EL PERIODO: 0,79%<br>A LA FECHA: 86,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la constructora y supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los terminos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de especificaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>% de MULTAS Y PENALIDADES</b><br>AL MES ANTERIOR: 0,44%<br>EN EL PERIODO: 0,01%<br>A LA FECHA: 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Las autoridades del ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el trámite de su pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Información del Beneficiario SIGEP</b><br>Razón Social: J. CARTELLONE C.C. S.A. - SUC. BOL.<br>Carnet Identidad: 1786586021<br>NIT: 1786586021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Banco: BANCO UNION S.A.<br>N° Cuenta: 10000018470356<br>Tipo de Cta: Cuenta Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo efectuado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto se autoriza el pago de la presente.                                                                                                                                                                                                              |  | La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la constructora y supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los terminos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de especificaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Las autoridades del ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el trámite de su pago. |  |
| Ing. Jairo Velázquez Pareda<br>GERENTE DE SUPERVISIÓN<br>FECHA: 26/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Ing. Walter Dery Galarza Flores<br>FISCAL DE OBRA TUNEL INCAHUASI<br>FECHA: 30/04/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ing. Jairo Velázquez Pareda<br>JEFE DE FISCALIZACIÓN<br>FECHA: 02/05/18                                                                                                                                                                                                                         |  |