

CONST. CARRETERA SAN BUENAVENTURA- IXIAMAS		
	LOTE I (San Buenaventura – Tumupasa)	LOTE II (Tumupasa – Ixiamas)
Constructora	CORSAN CORVIAM	
Representante Legal	Eduardo Flavio Valdés Donatti	Eduardo Flavio Valdés Donatti
Nacionalidad	Boliviana	Boliviana
No. de Contratos	ABC N° 856/14 GLP-OBR-BM	ABC N° 857/14 GLP-OBR-BM
Monto de contratos	Bs 471.281.312,66	Bs 468.458.183,41
Long (km)	54,7	58,8
Orden de Proceder	17/12/2014	17/12/2014
Plazo de contrato (Días Calendario)	1274	1330
Avance Físico	26.28%	22.44%
Avance Financiero	34.47%	34,09%
Montos desembolsados	Bs.90.948.532,06	Bs.88.009.689,06
Anticipo de obra	Bs.94.256.262,52	Bs.93.691.636,68
Fecha de entrega de Anticipo	01/03/2016	23/10/2015
Supervisora	ACCIONA INGENIERIA	
País de Origen	España	
Representante Legal	Daniel Olmos Mallea	
No Contrato	ABC N° 561/13 GLP-CON-BM	
Monto de contrato	\$us 5.494.924,95	
Orden de Proceder	10/09/2013	
Plazo de Contrato	1695	
Fiscal de Obra	Nacionalidad	
Ing. Orlando Rojas Da Silva	Boliviana	
Ing. Daniel Néstor Cano Espejo	Boliviana	
Ing. Oscar Alarcon Quino	Boliviana	
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO		
Aporte Externo	\$us.103.500.000,00	BANCO MUNDIAL
Aporte Local	\$us.14.700.000,00	GOBERNACIÓN LA PAZ
IMPORTE DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS		
Garantía	Importe	
Cumplimiento de contrato	Bs.32.989.691,89	Bs.32.792.072,84
Correcta inversión de anticipo	Bs.85.354.426,82	Bs.84.546.888,25
Estado del Proyecto	Con resolución de contrato de obra.	Con resolución de contrato de obra.
Causa de la Resolución	Causales atribuibles al Contratista	Causales atribuibles al Contratista