

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Nombre de la operación/proyecto: "DISEÑO (READECUACIÓN), CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CARRETERA "EL ESPINO – CHARAGUA – BOYUIBE" (CON FINANCIAMIENTO GESTIONADO POR EL PROPONENTE Y CONDICION SUSPENSIVA)"

Ingeniero Responsable de Tramo: Ing. Reynaldo Fernández
Ingeniero de monitoreo: Ing. Ing. René Delgadillo
Revisado por: Ing. Marco Gómez Suarez

1. ASPECTOS GENERALES

Ruta Fundamental	36	Corredor Norte - Sur	
Departamentos	Santa Cruz	Provincia	Cordillera
Contratante	Administradora Boliviana de Carreteras		
Empresa Contratista	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	Representante legal: Xueshu Zheng	
Control y Monitoreo	Control y Monitoreo a.i. (ABC)	Jefe de Control y Monitoreo a.i. Ing. Yesid Escalera	
CONTRATO ORIGINAL	CONTRATISTA	CONTROL Y MONITOREO	
Número de Contrato	ABC N° 728/2015 GNT - SCT - OBR	MEM/GN:CT/2017-0069	
Fecha Firma contrato	18-Sep-2015	14-Jun-2017	
Fuente de Financiamiento	EXIMBANK CHINA (85%)	Equipo de Control y Monitoreo Interino, conformado por profesionales de la ABC. Jefe de Control y Monitoreo a.i.: Ing. Yesid Escalera Ingenieros de Control y Monitoreo a.i.: Ing. Sergio Miranda Ing. Víctor Suzuki Ing. Walter Noé Ing. Alex Montalvo	
	GOBERNACIÓN SANTA CRUZ (15%)		
Monto Contrato Original	\$us253.000.000,00		
Monto Vigente	\$us253.000.000,00		
Anticipo	\$us43.010.000,00		
Porcentaje de Anticipo	20,00%		
Orden de Proceder	16 – Jun - 2017		
Plazo de Ejecución (Inicial)	Diseño = 6meses Construcción = 36 meses Mantenimiento = 6 meses		
Fecha de Conclusión (Inicial)	15-Dic-20		
Plazo Actualizado	Diseño = 6meses Construcción = 36 meses Mantenimiento = 6 meses	46 meses	
Fecha de Conclusión Vigente	10-Jun-2021		
% Avance Físico Acumulado	7.92%		
% Avance Financiero Acumulado	26.33%		

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO			
Longitud	159 Km		
Tipo de Rodadura	Carpeta de concreto asfáltico convencional e= 7,50cm		
Ancho de plataforma	11.00m		
Ancho de calzada	7,00m (total ambos lados)	Ancho de Berma	3,00m (total ambos lados)
Tipo de Berma	Tratamiento Superficial Doble.		