

Con este propósito la UPC ha emitido las notas NI/UPC/2018-0167 de fecha 20 de julio 2018, NI/UPC/2018-0174 de fecha 23 de agosto de 2018 y NI/UPC/2018-0189 de fecha 12 de octubre de 2018 respectivamente, para dar cumplimiento al Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA como señalan los artículo 18 y 19 del Decreto Supremo N° 3246, Normas Básicas del SPO, instruyendo a las áreas y unidades organizacionales realizar el Seguimiento de las Operaciones del POA Formulado para el primer trimestre de la gestión 2018, para lo cual se habilitó el Módulo de Seguimiento del Sistema Informático de Programación de Operaciones (SISPOA) para conocer el grado de ejecución, de las operaciones de Inversión y Funcionamiento, programados en el primer trimestre 2018.

1. FINALIDAD DEL INFORME.

La finalidad del presente Informe, es el de evaluar el grado de cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo (ACP) y metas programados en relación a las acciones de Gestión de la Entidad, así como las operaciones planteadas por cada Unidad Organizacional y determinar el nivel de ejecución del POA que alcanzó la institución al primer trimestre de la gestión 2018.

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL POA – SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

Para realizar el seguimiento y evaluación, se han elaborado los siguientes formularios:

✓ **Formulario de Resumen Ejecutivo de Avance y Resultados Obtenidos en relación a los Objetivos de Gestión propuestos.**

Este formulario es llenado en coordinación con la Gerencia Nacional Técnica (GNT). En el formulario presenta información consolidada con los siguientes datos: acciones de corto plazo, resultados o productos esperados, meta total para la gestión, meta programada, ejecución al 30 de junio de 2018, información porcentual lograda a lo largo del trimestre.

El formulario contiene información relacionada a las acciones de ACP de la ABC en las áreas de Construcción, Conservación Vial, Socio Ambiental y Estudios de Preinversión.

✓ **Formulario para Operaciones de Inversión.**

La información requerida en el formulario para proyectos de inversión fue la siguiente: Problemas/Justificación, Acciones y Soluciones Implantadas, Comentarios, Ejecución de avance físico mensual de abril a junio.

El Módulo de Seguimiento cuenta con el seguimiento por rubros de acuerdo al tipo de proyecto (construcción de carreteras, dobles vías, puentes y túneles, conservación y rehabilitación y estudios). De esa manera, el Seguimiento que se realiza a partir de la presente gestión está en relación a la programación general del POA formulado y los rubros establecidos en coordinación con la GNT.



ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018

Nº	ACCION DE CORTO PLAZO	INDICADORES DE GESTIÓN
1	Concluir la construcción y/o reconstrucción de 735,44 kilómetros de carreteras y dobles vías; y de 3,32 kilómetros de puente, totalizando 738,76 nuevos kilómetros; para la consolidación y desarrollo de la RVF a nivel nacional en la Gestión 2018.	Nº de km construidos y/o reconstruidos
2	Realizar trabajos de construcción en 3.237,62 kilómetros de carreteras y dobles vías; y de 4,80 kilómetros de puentes en construcción a nivel nacional en la Gestión 2018.	Nº de km en construcción
3	Realizar trabajos de diseño de construcción de carretera, doble vías y puentes en 1.040,16 Km de la RVF en la Gestión 2018.	Nº de km en diseño y/o diseñadas para construcción
4	Realizar trabajos de reconstrucción en 1.121,42 kilómetros de carreteras a nivel nacional en la Gestión 2018.	Nº de km en reconstrucción
5	Realizar obras de mejoramiento en 11.740,78 km de carreteras a nivel nacional durante la gestión 2018.	Nº de km en mejoramiento y conservación vial
6	Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales liberando el derecho de vía de 2.507,79 Km. para la prevención, mitigación y reposición ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental en la RVF durante la gestión 2018.	Nº de km en proceso de LDDV o liberados
7	Lograr la satisfacción de los clientes con la Integración territorial del País, consistente en una infraestructura vial adecuada, expresada en carreteras transitables y seguras, mediante el empleo de procesos misionales en la Oficina Central y las Oficinas Regionales, fundados en el principio de mejora continua.	Nº de objetivos específicos alcanzados



*Integra
Bolivia
uno a los
bolivianos*



ACCIONES DE CORTO PLAZO, GESTIÓN 2018:

Se ha determinado que, en adelante se emplearán otros términos al referirnos a kilómetros construidos, la denominación a las que se hace referencia actualmente son: "kilómetros construidos" y "kilómetros a construir" en el presente informe la denominación será "kilómetros pavimentados" y "kilómetros a pavimentar".

CARRETERAS CONSTRUIDAS:

La ABC para la presente gestión tiene como acción principal:

"Concluir la Construcción y/o Reconstrucción de 735,44 km (carreteras y dobles vías) para la consolidación y desarrollo de la Red Vial Fundamental".

KILÓMETROS PAVIMENTADOS

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUCIÓN DEL 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Km. de la RVF de carreteras pavimentadas	735,44	202,00	27,46%

En el segundo trimestre se ha pavimentado 202 Km. a través de 31 proyectos (15 doble vía, 9 carreteras y 7 rehabilitaciones) de acuerdo al siguiente detalle:

KILOMETROS PAVIMENTADOS EN EL 2DO TRIMESTRE

DPTO.	PROYECTO	LONG. KM CONST.	TIPO DE PROYECTO
Chuquisaca	CONST. CARRETERA PADILLA - EL SALTO	11,56	Carretera
Chuquisaca	CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI TRAMO I: MONTEAGUDO - MUYUPAMPA	4,00	Carretera
Chuquisaca	CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI TRAMO II: MUYUPAMPA - IPATÍ	2,00	Carretera
Pando	CONST. CARRETERA PUERTO RICO - EL SENA	4,00	Carretera
La Paz	CONST. DOBLE VÍA HUARINA - TIQUINA	3,00	Doble Vía
La Paz	CONST. CARRETERA SAN ANDRES DE MACHACA - SANTIAGO DE MACHACA	9,11	Carretera
La Paz	CONST. CARRETERA NAZACARA-SAN ANDRES DE MACHACA	6,00	Carretera
La Paz	CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY	6,25	Carretera
La Paz	CONST. DOBLE VIA RIO SECO - HUARINA	2,00	Doble Vía
Cochabamba	CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO - IVIRGARZAMA TRAMO I PTE. ICHILO - PTE. MAMORECITO	1,00	Doble Vía
Cochabamba	CONST. DOBLE VIA IVIRGARZAMA-PUENTE MARIPOSAS	2,00	Doble Vía

DPTO.	PROYECTO	LONG. KM CONST.	TIPO DE PROYECTO
Cochabamba	CONST. DOBLE VIA AL VALLE ALTO: TRAMO FINAL AV. PETROLERA-ANGOSTURA-PARACAYA	6,00	Doble Vía
Cochabamba	CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA TRAMO II-KM 30 /PUENTE TAPERAS	12,00	Carretera
Cochabamba	CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA TRAMO III- PUENTE TAPERAS -LA PALIZADA	15,00	Carretera
Oruro	CONST. CARRETERA RAVELO - LLUCHU - CHACAPUCO TRAMO I: RAVELO - LLUCHU	5,58	Carretera
Oruro	CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL TRAMO I: CARACOLLO - LÍMITE DEPARTAMENTAL	6,75	Doble Vía
Oruro	CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL TRAMO II: LÍMITE DEPARTAMENTAL - CONFITAL	4,94	Doble Vía
Potosí	CONST. CARRETERA ATOCHA - TUPIZA	9,21	Carretera
Tarja	CONST. CARRETERA ENTRE RIOS - PALOS BLANCOS	0,61	Carretera
Santa Cruz	CONST. DOBLE VÍA PUENTE YAPACANI - PUENTE ICHILO	11,30	Doble Vía
Santa Cruz	CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES (LADO ESTE)	5,50	Doble Vía
Beni	CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO TRAMO I: SAN IGNACIO - FÁTIMA	2,20	Carretera
Beni	CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO TRAMO II: FÁTIMA - PUERTO GANADERO	2,20	Carretera
Pando	CONST. CARRETERA PORVENIR - SAN MIGUEL	1,00	Carretera
Cochabamba	REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA TRAMO I (EPIZANA-PTE VALLE HERMOSO)	23,00	Rehabilitación
La Paz	REHAB. CARRETERA AUTOPISTA LA PAZ-EL ALTO	2,00	Rehabilitación
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO IV BERMEJO-LA ANGOSTURA	5,90	Rehabilitación
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA - COMARAPA: TRAMO I: COMARAPA - MATARAL	6,29	Rehabilitación
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA SANTA CRUZ - BOYUIBE. TRAMO I: SANTA CRUZ - ABAPO	12,00	Rehabilitación
La Paz	REHAB. TRAMO RIO SECO - DESAGUADERO	9,00	Rehabilitación
Santa Cruz	REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA TRAMO IV (LA SIBERIA -COMARAPA)	10,60	Rehabilitación
TOTAL KILOMETROS CONSTRUIDOS		202.00	

CARRETERAS EN CONSTRUCCIÓN

La ABC para la Gestión 2018, tiene como acción realizar trabajos de construcción en 3.237,22 km. dicha cantidad se divide entre los proyectos carreteros y los proyectos de dobles vías.

"Realizar trabajos de construcción en 3.237,62 km de carreteras y dobles vías a nivel nacional".

KILÓMETROS DE PROYECTOS A PAVIMENTAR

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUCIÓN AL 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Km. de la RVF en construcción de carreteras	3.237,62	2.655,32	82.01%

En el segundo trimestre se encuentran en construcción un total de 2.655,32 Km a lo largo de la Red Vial Fundamental, a través de 41 proyectos carreteros (26 carreteras y 15 dobles vías), con una ejecución del 82,01% de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN

DPTO.	PROYECTO	LONG.DE KM EN EJEC.	TIPO DE PROYECTO
Cochabamba	CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR"	28,40	Doble Vía
Cochabamba	CONST. CARRETERA KM25-TARATA-ANZALDO-TORO (TRAMO KM 25 - RÍO EL CAINE)	41,85	Carretera
Potosí	CONST. CARRETERA KM25-TARATA-ANZALDO-TORO (TRAMO RIO CAINE - TOROTORO)	32,70	Carretera
Chuquisaca	CONST. CARRETERA PADILLA - EL SALTO	49,00	Carretera
Chuquisaca	CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MTGDO- IPATI TRAMO I:MONTEAGUDO - MUYUPAMPA	49,00	Carretera
Chuquisaca	CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MTGDO - IPATI TRAMO II: MUYUPAMPA - IPATÍ	46,08	Carretera
Pando	CONST. CARRETERA PUERTO RICO - EL SENA	62,44	Carretera
La Paz	CONST. DOBLE VÍA HUARINA - TIQUINA	34,60	Doble Vía
La Paz	CONST. CARRETERA SAN ANDRES DE MACHACA-SANTIAGO DE MACHACA	32,70	Carretera
La Paz	CONST. CARRETERA NAZACARA-SAN ANDRES DE MACHACA	25,00	Carretera
La Paz	CONST. SEGUNDO CRUCE RIO SEQUE - LA CUMBRE LA PAZ	28,74	Carretera
La Paz	CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY	173,00	Carretera
La Paz	CONST. TRAMO CAPIRIRI - NAZACARA LA PAZ (CENTRAL CHAMA- NAZACARA)	27,44	Carretera
La Paz	CONST. DOBLE VIA RIO SECO - HUARINA	8,50	Doble Vía

PUENTES CONSTRUIDOS.

En construcción de Puentes se ha determinado las siguientes acciones:

"Concluir la construcción de 3,32 km de puente a nivel nacional en la Gestión 2018".

PUENTES CONSTRUIDOS

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUTADO 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Km de la RVF en construcción de puentes	3,32	0	0%

En el segundo trimestre no se reportaron Kilómetros pavimentados de puentes y túneles.

PUENTES EN CONSTRUCCIÓN.

Puentes y Túneles que se encuentran en ejecución.

"Realizar trabajos de construcción en 4,80 Kilómetros de puentes y túneles a nivel nacional".

EJECUCIÓN - KILÓMETROS DE PUENTES Y TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Km de la RVF en construcción de puentes y túneles	4,80	3,84	80,00%

En el segundo trimestre se encuentran en construcción de Puentes un total de 3,84 Km, a través de 11 proyectos con una ejecución del 80,00%, a continuación, se presenta el detalle de Puentes en construcción:

PUENTES Y TÚNELES EN EJECUCIÓN AL SEGUNDOTRIMESTRE

DPTO.	PROYECTO	LONG. EJECUCIÓN (Km)	TIPO DE PROYECTO
Santa Cruz	CONST. PUENTE PIRAI - MINEROS	0,31	Puente
Santa Cruz	CONST. PUENTE EL TORNO - ESPEJOS	0,23	Puente
Cochabamba	DESAR. SERVICIOS DE OBRAS DE CONEXIÓN ESTABLES PARA PRESERVACIÓN EN LOS RÍOS <i>ISIBORO IBUELO</i> Y <i>SASAMA</i>	0,19	Puente
	DESAR. SERVICIOS DE OBRAS DE CONEXIÓN ESTABLES PARA PRESERVACIÓN EN LOS RÍOS <i>ISIBORO IBUELO</i> Y <i>SASAMA</i>	0,09	Puente
	DESAR. SERVICIOS DE OBRAS DE CONEXIÓN ESTABLES PARA PRESERVACIÓN EN LOS RÍOS <i>ISIBORO IBUELO</i> Y <i>SASAMA</i>	0,12	Puente
Chuquisaca	CONST. TUNEL INCAHUASI	1,26	Túnel
Chuquisaca	CONST. PUENTE FISCULCO	0,31	Puente
La Paz	CONST. PUENTE RURRENABAQUE - SAN BUENAVENTURA	0,37	Puente
La Paz	CONST. PUENTE CARRASCO	0,0256	Puente
La Paz	CONST. PUENTE SAPECHO	0,013	Puente
Santa Cruz	CONST. PUENTE RIO GRANDE SANTA CRUZ	0,20	Puente
Beni	CONST. PUENTE ITONAMA	0,12	Puente
Pando	CONST. PUENTE MADRE DE DIOS PANDO	0,60	Puente
TOTAL KILOMETROS EN EJECUCIÓN		3,84	

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS.

En proyectos de Rehabilitación la acción para la presente gestión es:

"Realizar trabajos de reconstrucción en 1.121,42 kilómetros de carreteras a nivel nacional en la Gestión 2018".

KILÓMETROS EN REHABILITACIÓN

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Km. para Rehabilitación	1.121,42	645,59	57,56%

En el segundo trimestre se encuentran en ejecución 12 proyectos, de los cuales todas corresponden a la reconstrucción de carreteras con una ejecución del 57,56%. A continuación, se presenta el detalle de proyectos en ejecución:

KILÓMETROS DE PROYECTOS EN REHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO	PROYECTO	LONGITUD EN (Km)
Cochabamba	REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA TRAMO I (EPIZANA-PTE VALLE HERMOSO)	58,28
Santa Cruz	REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA TRAMO III (PTE VALLE HERMOSO - LA SIBERIA)	27,10
La Paz	REHAB. CARRETERA AUTOPISTA LA PAZ-EL ALTO	10,46
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO IV BERMEJO-LA ANGOSTURA	20,46
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA - COMARAPA: TRAMO I: COMARAPA - MATARAL	52,90
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA SANTA CRUZ - BOYUIBE. TRAMO I: SANTA CRUZ - ABAPO	129,20
La Paz	REHAB. TRAMO RIO SECO - DESAGUADERO	95,41
La Paz	REFAC. MANT. ESTAND. ACHACACHI-ESCOMA	73,00
Santa Cruz	REHAB. TRAMO COTOCA - PAILON	4,18
Santa Cruz	REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA TRAMO IV (LA SIBERIA -COMARAPA)	42,60
Santa Cruz	REHAB. CARRETERA SAN RAMON-SAN JAVIER- CONCEPCION-RIO URUGUAITO	132
Cochabamba	REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA TRAMO I (EPIZANA-PTE VALLE HERMOSO)	58,28
TOTAL KM EN REHABILITACIÓN		645,59

CONSERVACIÓN VIAL.

La acción para las obras de Conservación vial en la gestión 2018 son:

"Realizar obras de mejoramiento en 11.740,78 km de carreteras a nivel nacional durante la gestión 2018".

EJECUCIÓN - KILÓMETROS EN CONSERVACIÓN VIAL

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Tramos de la RVF en conservación vial	11.740,78	7.954,90	67,75%

Dentro del Programa de Conservación Vial, existen 56 tramos en los que se deben realizar trabajos de mejoramiento con microempresas durante la presente gestión.

Al segundo trimestre de la Gestión 2018, se están realizando obras en Km en los 56 tramos del Programa de Conservación vial 2017- 2018 de la Red Vial Fundamental a través de microempresas de PROVIAL. A continuación, se presenta el detalle correspondiente de los tramos en Ejecución:

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VIAL 2017-2018 - TRAMOS EN EJECUCIÓN

TRAMO POR DPTO.	NOMBRE DEL TRAMO	LONG. KM
Chuquisaca	CONSER. TRAMO CH03 ZUDAÑEZ-MONTEAGUDO	69,00
Chuquisaca	CONSER. TRAMO CH01 ZUDAÑEZ - SUCRE - PTE. ARCE	192,63
Chuquisaca	CONSER. TRAMO CH02 RAVELO-SUCRE-PTE MENDEZ	94,64
Chuquisaca	CONSER. TRAMO CH02 RAVELO-SUCRE-PTE MENDEZ (EMERGENCIAS)	50,00
Tarija	CONSER. TRAMO TJ01 BOYUIBE - VILLA MONTES - YACUIBA - POCITOS/ VILLA MONTES - HITO BR94	310,00
Tarija	CONSER. TJ02 CRUCE TARIJA - ENTRE RIOS - PALOS BLANCOS - VILLA MONTES	115,80
Tarija	CONSER. TJ03 TARIJA - BERMEJO/ PADCAYA - L.DEP. TRJ PTS/ CR. ROSILLAS - MECOYA/ CR. CONCEPCIÓN - MECOYA	331,92
Tarija	CONSER. TRAMO TJ04 CAMPO PAJOSO - CARAPARÍ - PALOS BLANCOS/ CARAPARÍ - LAS SIDRAS	137,78
Tarija	CONSER. TRAMO TJ05 CAMARGO - EL PUENTE - SAN LORENZO - TARIJA	199,40
Oruro	CONSER. TRAMO OR02 CRUCE A CURAHUARA DE CARANGAS - ORURO - CAIHUASI	102,30
Oruro	CONSER. TRAMO OR05 HITO 18 - TAMBO QUEMADO - PATACAMAYA	188,22
Oruro	CONSER. TRAMO OR06 PSIGA - ANCARAVI - ORURO	230,43
Oruro	CONSER. TRAMO OR07 ORURO - CHALLAPATA/CR. MACHAMARQUITA - LLALLAGUA	188,18
Beni	CONSER. TRAMO BN04 SAN IGNACIO DE MOXOS (CR FT F03) - SANTO DOMINGO	18,00
Beni	CONSER. TRAMO BN05 SAN JAVIER - LA MOROÑA - PUERTO USTAREZ	311,00
Beni	CONSER. TRAMO BN06 LA MOROÑA - GUAYARAMERIN	325,00
Beni	CONSER. TRAMO BN04 PUERTO VARADOR - TRINIDAD - ASC. DE GUARAYOS	288,36
Beni	CONSER. TRAMO BN01 YUCUMO - SAN BORJA	56,07
Pando	CONSER. TRAMO PD01 COBIJA - PORVENIR - CHIVE/KM19 - EXTREMA	100,00
Pando	CONSER. TRAMO PD04 EL SENA - EL CHORO	60,00
Potosí	CONSER. PT01 KUCHU INGENIO - POTOSI - PUENTE MENDEZ	142,00
Potosí	CONSER. TRAMO PT02 POTOSÍ - CHALLAPATA - CONDO K	219,00
Potosí	CONSER. PT03 POTOSI - UYUNI	206,00
Potosí	CONSER. TRAMO PT04 UYUNI - CONDO K	160,00
Potosí	CONSER. TRAMO PT05 UYUNI - HITO 60	256,00
Potosí	CONSER. PT07 KUCHU INGENIO - COTAGAITA	130,00
Potosí	CONSER. TRAMO PT08 HORNILLOS - TUPIZA - VILLAZÓN/ HORNILLOS - COTAGAITA	172,00
Potosí	CONSER. TRAMO PT09 KUCHU INGENIO - CAMARGO	146,00

DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN:

En proyectos de Preinversión la acción para la presente gestión es:

"Realizar trabajos de diseño de construcción de carretera, doble vías y puentes en 1.040,16 Km de la RVF en la Gestión 2018".

EJECUCIÓN - DISEÑO DE KILÓMETROS PARA CONSTRUCCIÓN

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUTADO 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Km. en Diseño para construcción	1.040,16	728.58	70.04%

En el segundo trimestre se encuentran en ejecución 9 proyectos de Preinversión que corresponden a: 7 carreteras, 1 dobles vías, 1 rehabilitación, con una ejecución del 70,04% de acuerdo al siguiente detalle:

DISEÑO DE KILÓMETROS EN EJECUCIÓN

DPTO	PROYECTO	LONGITUD	TIPO DE PROYECTO
LA PAZ	CONST. CARRETERA CHIMATE - MAPIRI	32,00	CARRETERA
TARIJA	CONST. DOBLE VIA VILLAMONTES - YACUIBA	89,89	DOBLE VÍA
SANTA CRUZ	MEJ. Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO MUTÚN - PUERTO BUSCH	110,00	REHABILITACIÓN
TARIJA	CONST. TRAMO ACHERAL - CHOERE	17,59	CARRETERA
POTOSI	CONST. CARRETERA UYUNI - HITO LX	252,70	CARRETERA
LA PAZ	CONST. CARRETERA CARANAVI - GUANAY	70,00	CARRETERA
SANTA CRUZ	CONST. CARRETERA PUERTO SUAREZ - MUTUN	32,00	CARRETERA
LA PAZ	CONST. CARRETERA UNDUAVI - CHULUMANI (TRAMOS 1, 2B Y 3)	63,10	CARRETERA
LA PAZ	CONST. CARRETERA GUANAY - CHIMATE	61.30	CARRETERA
TOTAL KILÓMETROS EN DISEÑO		728.58	

SOCIO AMBIENTAL.

Para la gestión ambiental de proyectos en la gestión 2018 la acción es:

"Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales liberando el derecho de vía de 2.507,79 Km. para la prevención, mitigación y reposición ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental en la Red Vial Fundamental durante la gestión 2018".

KILÓMETROS EN PROCESO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

INDICADOR	META FORMULADA 2018	EJECUTADO 2DO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
Kilómetros en proceso de Liberación del Derecho de Vía	2.507,79	1.651,79	65.86%

En el segundo trimestre de la presente gestión, se encuentran en Proceso de Liberación del derecho de vía un total de 1.651,79 Km a través de 19 proyectos carreteros, de acuerdo al siguiente detalle:

KILÓMETROS EN PROCESO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	KM EN PROCESO DE LDDV
CONST.	DOBLE VÍA ICHILO - IVIRGARZAMA	DOBLE VÍA	63,00
CONST.	RURRENABAQUE - RIBERALTA	CARRETERA	508,00
CONST.	DOBLE VÍA YAPACANI - ICHILO	DOBLE VÍA	58,80
CONST.	DOBLE VIA IVIRGARZAMA-PUENTE MARIPOSAS PUENTE CHIMORÉ	DOBLE VÍA	31,00
CONST.	RAVELO - LLUCHU (TRAMO I)	CARRETERA	59,24
CONST.	LLUCHU - CHACAPUCO	CARRETERA	62,00
CONST.	DOBLE VÍA AL VALLE ALTO (FINAL AV. PETROLERA-ANGOSTURA-PARACAYA)	DOBLE VÍA	38,60
CONST.	ENTRE RÍOS - PALOS BLANCOS	CARRETERA	67,50
CONST.	DOBLE VÍA MONTERO - YAPACANÍ	DOBLE VÍA	69,70
CONST.	CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA	CARRETERA	181,70
CONST.	PUENTE RURRENABAQUE SAN BUENAVENTURA	CCARRETERA	4,00
CONST.	CARACOLLO - COLQUIRI	CARRETERA	36,00
CONST.	CARRETERA PORVENIR - SAN MIGUEL	CARRETERA	65,00
CONST.	DOBLE VÍA RÍO SECO - HUARINA	DOBLE VÍA	56,60
CONST.	DOBLE VÍA HUARINA - TIQUINA	DOBLE VÍA	34,20
CONST.	DOBLE VÍA HUARINA - ACHACACHI	DOBLE VÍA	17,50
CONST.	CARRETERATARATA-ANZALDO RIO CAINE	CARRETERA	109,90
CONST.	CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE	CARRETERA	159,00
CONST.	DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR"	DOBLE VÍA	30,10
TOTAL KM EN PROCESO DE LDDV			1.651,79

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO.

A nivel de Unidades y Áreas específicas, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en el segundo trimestre.

Para realizar la Evaluación se han establecido los siguientes parámetros

Parámetros de Evaluación trimestral para Operaciones de Funcionamiento.

DE	HASTA	PARAMETRO
22%	25%	ÓPTIMO
18%	21%	SATISFACTORIO
14%	17%	REGULAR
11%	13%	NO SATISFACTORIO
0%	10%	DEFICIENTE

EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

UNIDADES ORGANIZACIONALES		ÁREAS	2DO TRIMESTRE
SECRETARÍA GENERAL		SISTEMAS	10,00%
		COORD. CON MOVIMIENTOS SOCIALES	12,50%
		COORDINACIÓN INTERINST.	20,00%
		GESTIÓN DOCUMENTAL	22,78%
		COMUNICACIÓN	18,64%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			16,82%
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			20,63%
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y GEST. DE FIN. EXTERNO			16,04%
GERENCIA NACIONAL JURÍDICA			23,81%
GERENCIA NACIONAL TÉCNICA			14,55%
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GNA A	RECURSOS HUMANOS	23,21%
		CONTRATACIONES	14,17%
		SERVICIOS GENERALES	23,21%
	GNA F	PRESUPUESTOS	22,50%
		TESORERÍA	25,00%
		CONTABILIDAD	25,00%
GERENCIA REGIONAL ORURO			25,00%
GERENCIA REGIONAL POTOSÍ			24,67%
GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA			25,11%
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA			22,15%

UNIDADES ORGANIZACIONALES	ÁREAS	2DO TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL TARIJA		25,00%
GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ		24,91%
GERENCIA REGIONAL BENI		24,64%
GERENCIA REGIONAL PANDO		22,90%
GERENCIA REGIONAL LA PAZ		22,69%
EVALUACIÓN GENERAL - OP. FUNCIONAMIENTO		21,04%

De manera general podemos observar que las áreas y unidades organizacionales están con una ejecución promedio que alcanza al **21,04%** para el segundo trimestre, en cuanto al cumplimiento de las operaciones planificadas para el segundo trimestre de la gestión 2018.

De acuerdo a los parámetros de evaluación, tenemos dos áreas que están en los niveles más bajos en cuanto al cumplimiento de las operaciones programadas, las áreas son:

Sistemas: No ha logrado cumplir con las operaciones programadas, debido a que no se hicieron las contrataciones necesarias, no se cuenta con el personal suficiente y además la rotación de personal en el área incide en el cumplimiento de las acciones, resultado obtenido 10,00% en el segundo trimestre.

Coordinación con Movimientos Sociales. - No ha alcanzado con las operaciones programadas porque no contaba con el personal necesario y suficiente; resultado obtenido 12,50% en el segundo trimestre.

La ejecución de Operaciones Recurrentes a nivel organizacional tanto en la Oficina Central como en las Gerencias Regionales ha garantizado el funcionamiento normal de la ABC.

5. Conclusiones. -

1. Se ha realizado la evaluación al grado de cumplimiento de las Acciones de corto Plazo y metas programadas por la entidad, dando cumplimiento al Reglamento Específico de Sistema de Programación de Operaciones.
2. Ha existido un retraso en la presentación de los informes por parte de las áreas y unidades organizacionales de la entidad, documentos remitidos a la UPC hasta fecha 8 de noviembre del presente.
3. El presente informe ha sido elaborado, con base en los informes remitidos por las áreas y unidades organizacionales de la entidad.

