ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE PAGO Nº 35 POR AVANCE DE OBRA

NOVIEMBRE - 2017

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PORVENIR - EL CHORO TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)

GRUPO SANTA FE

CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA - SUCURSAL BOLIVIA

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION

CONTRATO: ABC Nº 179/14 GLP - OBR - TGN

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	029/2013
CONTRATO	ABC Nº 179/14 GLP - OBR - TGN
PLAZO ORIGINAL DE CONTRATO (DIAS)	915
PLAZO ADICIONAL	605
PLAZO TOTAL (DIAS)	1520
ORDEN DE PROCEDER	10 DE JUNIO DE 2014
CERTIFICADO PARA EL PERIODO DE	NOVIEMBRE-2017
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)	1270

ANTICIPO DE OBRA

	DESCRIPCION		TOTAL BOLIVIANOS
a	ANTICIPO RECIBIDO		100.280.312.29
b	MONTO ACUMULADO DE CERTIFICADO HASTA EL MES ANTERIOR)		128.511.075.10
c	SUMA DE DEDUCCIONES POR ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(b)	25.702.215.01
d	RESTITUCION POR ANTICIPO, DEL PRESENTE MES	(20.00% B)	2.362.092.13
e	RESTITUCION ACUMULADA POR ANTICIPO, HASTA EL PRESENTE MES	(c+d)	28.064.307.14

ANTICIPO ADICIONAL

	DESCRIPCION		TOTAL BOLIVIANOS
a	ANTICIPO RECIBIDO		-
b	MONTO ACUMULADO DE CERTIFICADO HASTA EL MES ANTERIOR		-
c	SUMA DE DEDUCCIONES POR ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(b)	-
d	RESTITUCION POR ANTICIPO, DEL PRESENTE MES	(0.00% C)	-
e	RESTITUCION ACUMULADA POR ANTICIPO, HASTA EL PRESENTE MES	(c+d)	-

PORCENTAJE DE AVANCE:			FISICO	FINANCIERO
	f) ANTERIOR ACUMULADO	(A/O)*100	25.63%	39.24%
	g) EN EL PERIODO	(B/O)*100	2.36%	3.09%
	h) A LA FECHA	(f+g)	27.99%	42.33%

	DESCRIPCION		Bs.
	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL		455.866.768.55
	MONTO SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1		45.534.792.88
O	**TOTAL CONTRATO**		**501,401,561.43**
A	IMPORTE DEL TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR		128.511.075.10
B	IMPORTE DEL TRABAJO EJECUTADO EN EL PRESENTE MES		11.810.460.63
C	IMPORTE DEL TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA	(A+B)	140.321.535.73
D	DEDUCCION POR RESTITUCION DEL ANTICIPO (PRESENTE MES)	(20.00 % C)	2.362.092.13
E	DEDUCCION POR RESTITUCION DEL ANTICIPO ADICIONAL (PRESENTE MES)	(0.00 %)	-
F	RETENCION PARCIAL		
G	MULTA CONTRACTUAL		
H	TOTAL DE DEDUCCIONES	(D+E+F+G)	2.362.092.13
I	SUB-TOTAL	(B-H)	9.448.368.50
J	DEVOLUCIONES POR RETENCIONES PARCIALES		6.032.777.63
K	IMPORTE DEL CERTIFICADO	(I+J)	15.481.146.13
L	MATERIALES PERMANENTES EN OBRA		-
	LIQUIDO PAGABLE EN ESTE CERTIFICADO BS. :		15.481.146.13

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 13/100 BOLIVIANOS

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA

La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Henry Carlos Nava Franco
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i.
CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA

11/12/2017
FECHA

SUPERVISIÓN
ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el Contratista y la Supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el Contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las Especificaciones Tecnicas contractuales, por lo tanto la Supervision aprueba el presente Certificado y recomienda a la ABC su pago

Ing. Ricardo Ortiz
GERENTE DE PROYECTO
ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING

12/12/2017
FECHA

PARA USO DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS EN TRAMITE DE PAGOS:

1.- La Jefatura de Fiscalizacion - A.B.C., ha tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emision, revision y aprobacion, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervision, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago

Ing. Agar Vasquez S.
FISCALIZACION
ABC

15/12/17
FECHA

2.- En aplicación de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA ABC/PRE/347/2008.
La Gerencia Regional La Paz de la ABC concuerda con la opinión emitida por el Jefe de Fiscalización del Proyecto, por lo que procedimentalmente corresponde viabilizar la su pago

FECHA

Ing. Juan Carlos Glasinovic Oropeza
JEFE TECNICO a.i.
GERENCIA REGIONAL LA PAZ
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

21-12-17

FECHA

Ing. Orlando Rojas Da Silva
GERENTE REGIONAL LA PAZ
Administradora Boliviana de Carreteras

0017