

 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		 CONSTRUTORA SANTA FE LTDA - SUOIRSAL BOLIVIA	
TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)		ORDEN DE CAMBIO Nº5	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PORVENIR - EL CHORO		RUTA F-13	
CONTRATO: ABC Nº 17814 GLP - OBR - TON		FACTOR FINANCIERO	
Plazo inicial del Contrato Fecha de inicio de trabajos según Orden de Proceder Fecha de conclusión del plazo	915 Días 10 DE JUNIO DE 2014 10 DE DICIEMBRE DE 2016	Monto del Contrato inicial Contratista (Bs) Monto de la Orden de Cambio Nº1 (Bs) Monto Adicional del Contrato Modificado Nº1 (Bs)	455.008.786,55 0,00 45.534.762,88
Aplicación de Plazo según Orden de Cambio Nº1 Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio Nº1 Aplicación de Plazo según Contrato Modificado Nº1 Fecha de conclusión de plazo con Contrato Modificado Nº1	164 Días 23 DE MAYO DE 2017 175 Días 14 DE NOVIEMBRE DE 2017	Monto de la Orden de Cambio Nº2 (Bs) Monto de la Orden de Cambio Nº3 (Bs) Monto de la Orden de Cambio Nº4 (Bs) Monto de la Orden de Cambio Nº5 (Bs)	0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicación de Plazo según Orden de Cambio Nº2 Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio Nº2 Aplicación de Plazo según Orden de Cambio Nº3 Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio Nº3	69 Días 21 DE FEBRERO DE 2018 82 Días 14 DE MAYO DE 2018	Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio Nº1 (%) Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio Nº2 (%) Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio Nº3 (%)	9,98 0,00 0,00
Aplicación de Plazo según Orden de Cambio Nº4 Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio Nº4 Aplicación de Plazo según Orden de Cambio Nº5 Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio Nº5	85 Días 07 DE AGOSTO DE 2018 53 Días 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio Nº4 (%) Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio Nº5 (%)	0,00 0,00
RESUMEN Fecha de Conclusión Actualizado		Monto actualizado según Contrato Modificado Nº1/ABC Nº 35010 GLP - MOD - TON (Bs)	501.401.561,43
CONTRATISTA CONSTRUTORA SANTA FE LTDA		Monto (Bs) actualizado según Orden de Cambio Nº5	501.401.561,43
SUPERVISIÓN ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA-ESSING			
 CONSTRUTORA SANTA FE Ing. Henry Carlos Mesa Franco SUPERINTENDENTE DE OBRAS CONSTRUTORA SANTA FE LTDA FECHA: 31/01/2018		Ing. Ricardo Ortiz GERENTE DE PROYECTO ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA-ESSING FECHA: 31/01/2018	
 CONSTRUTORA SANTA FE Ing. Claudio Magda Roldán Oporto ABC FECHA: 31/01/2018		Ing. Carlos Blazquez Viquez JEFE TÉCNICO a.i. GERENCIA REGIONAL LA PAZ FECHA:	