



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

AJUSTE PRESUPUESTARIO 2021 -2022

PLAN DE PUEBLO INDÍGENA (PPI)

PUEBLO INDÍGENA ESE EJJA

PROYECTO DE CARRETERAS NACIONALE E INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA

CRÉDITO 4923-BO

ORGANISMO FINANCIADOR:

BANCO MUNDIAL

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF)

Diciembre, 2021

La Paz - Bolivia

INDICE

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	4
INTRODUCCION	5
ANTECEDENTES	7
CAPITULO I. BREVE CARACTERIZACION DEL PUEBLO ESE EJJA	8
I.a DATOS GENERALES.....	8
a) Breve reseña histórica.....	8
b) Ubicación geográfica y población	10
c) Situación de vulnerabilidad de la Comunidad Ese Ejja de Eyiyoquibo.	11
d) Organización Social.....	12
e) Recursos Naturales y Economía	14
f) Tenencia de la Tierra.....	14
I.b SITUACIONES QUE DETERMINAN EL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DEL PPI	15
a) Avances en la operativización de actividades del anterior PPI.....	16
b) Reducción del periodo de ejecución del PPI.....	16
c) Ajustes en base a datos ejecutados y saldos proporcionados por ABC.....	16
d) Cambio en la tipología para la construcción de las Obras de Infraestructura	16
CAPITULO II. ACCIONES ESTRATEGICAS Y AVANCES ALCANZADOS	17
II.a OBJETIVOS	17
a) Objetivo General.....	17
b) Objetivos específicos	17
II.b COMPONENTES	17
II.c ADQUISICION DE BIENES.....	18
CAPITULO III. COMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS AL PPI ESE EJJA AL 2021	20
III.a JUSTIFICACION DE COMPLEMENTACION/AJUSTE DE LOS COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	20
III.b CONSULTAS PARA AJUSTAR EL PLAN INDIGENA DEL PUEBLO ESE EJJA Y SU PRESUPUESTO	33
III.c PRESUPUESTO	33
a) Cambios identificados en el PPI 2021 respecto al PPI 2020.....	33
CAPITULO IV ESTADO DE SITUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PPI ESE EJJA (EN EJECUCION)	37
IV.a Estado de situación.	37
CAPITULO V. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI ESE EJJA	38
V.a ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI.....	38

a) Gerencia Regional La Paz - ABC.....	38
b) Empresa de Supervisión	38
c) Equipo técnico del PPI	39
d) Funciones y responsabilidades del Equipo Técnico del PPI	39
e) Consejo Ese Ejja – CEE.	39
f) Empresa Contratista	40
CAPITULO VI. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CIERRE DE LA IMPLEMENTACION DEL PPI	41
VI.a MODALIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPI	41
a) Monitoreo a la implementación del PPI	41
b) Indicadores de Monitoreo por componentes del PPI	41
c) Evaluación del PPI.....	43
VI.b MEDIDAS DE CORRECCION.....	43
VI.c CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI.....	43
VI.d SISTEMA OPORTUNO DE ATENCION DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS.	43
a) Objetivo General.....	44
b) Objetivos Específicos	44
c) Proceso de Atención, Gestión y Resolución de Conflictos	44
d) Proceso de información a usuarios sobre la implementación del Mecanismo de Atención a Consultas, Quejas y Reclamos y su difusión por medios	44
e) Costos de Funcionamiento del Mecanismo de Atención a Consultas, Quejas y Reclamos.....	45
ANEXOS	46
BIBLIOGRAFIA	51

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABC	Administradora Boliviana de Carreteras
BM	Banco Mundial
CEE	Consejo Ese Ejja de Eyiyoquibo
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CIMTA	Consejo de Mujeres Tacanas
CIPTA	Consejo Indígena del Pueblo Tacana
CONNAL – DOHWA	Supervisora Asociación Accidental CONNAL – DOHWA
CPE	Constitución Política de Estado
CPILAP	Central de Pueblos Indígenas de La Paz
FESPAI	Federación Sindical de Productores Agropecuarios Provincia Abel Iturralde
ILV	Instituto Lingüístico de Verano
MNT	Misioneros Nuevas Tribus
PPI	Plan de Pueblos Indígenas
PTDI	Planes Territoriales de Desarrollo Integral
TCO	Territorio Comunitario de Origen
TIOC	Territorio Indígena Originario Campesino
WCS	Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre

INTRODUCCION

En cumplimiento a los términos y condiciones para la ejecución del Convenio de Financiamiento 4923-BO suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF); la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, ejecuta el Proyecto "Mejoramiento y Asfaltado de la Carretera San Buenaventura – Ixiamas" con recursos de crédito Banco Mundial, el objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar la transitabilidad, durante todo el año, de la Ruta Fundamental San Buenaventura-Ixiamas

Teniendo en cuenta los posibles impactos socioeconómicos y culturales en las comunidades indígenas del Consejo Ese Ejja de Eyiyokuibo (CEE) y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Salvaguarda activada del Banco Mundial OP/BM 4.10 de Pueblos Indígenas y los antecedentes de los niveles de coordinación que hubieron en el pasado entre la ABC conjuntamente la CEE y la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo (beneficiarios), el presente documento reajusta el Plan de Pueblos Indígenas 2020 (PPI-2020) manteniendo su objetivo general de: *"Fortalecer la organización Ese Ejja para mejorar la situación de carencia económica, de salud y abandono de las familias Ese Ejja de Eyiyokuibo"*; así como su único Componente (1), sub componentes y sus objetivos específicos, actividades, cronograma y presupuesto para el periodo 2021 y 2022.

Como lo expresa el PPI 2020, el Plan de Pueblo Indígena (PPI) Ese Ejja de la comunidad Eyiyokuibo que se presenta (2021), constituye un instrumento complementario al PPI generado el año 2015¹, instrumento principal que da origen a este Plan y en el que se establecen los Lineamientos Estratégicos a seguir y los acuerdos alcanzados con la comunidad en distintos procesos de consulta.

El propósito del presente documento es mostrar el avance y los resultados de la implementación del PPI hasta su ejecución diciembre de 2019 y las medidas o acciones que deben complementarse y corregirse para una ejecución óptima del PPI Ese Ejja.

Cabe resaltar, que el reajuste, es producto del requerimiento de la Organización Indígena Ese Ejja quienes priorizaron actividades teniendo en cuenta la coyuntura, el periodo de ejecución y culminación del mismo previsto para agosto 2022.

Por lo expresado, el presente PPI 2021-2021Ese Ejja mantiene 1 componente:

D. Plan para la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo

Además de 5 Sub Componentes cuyos objetivos específicos son:

- Fortalecer las capacidades organizativas y culturales del pueblo Ese Ejja de Eyiyokuibo.
- Desarrollar acciones de capacitación y orientación a la población Ese Ejja de Eyiyokuibo.
- Fortalecer al pueblo Ese Ejja con infraestructura, equipamiento y programas de salud integral, culturalmente adecuados.

¹ Ely Linares (2015) Plan de Pueblos Indígenas de la Comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo. La Paz. Administradora Boliviana de Carreteras Recuperado de www.abc.gob.bo/?page_id=5011

- Fortalecer al pueblo Ese Ejja de Eyioquibo con infraestructura, equipamiento para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas.
- Fortalecer al pueblo indígena Ese Ejja con programas de desarrollo productivo económico y social.

El PPI del Pueblo Ese Ejja dispone de un presupuesto de 284.452,32 dólares americanos distribuidos en obras bienes y servicios e incorpora para su operativización a la Supervisión instancia privada que se ha adjudicado mediante licitación pública, para lo cual estará acompañado de un Equipo Técnico interdisciplinario que permita el logro del objetivo.

ANTECEDENTES

El presente documento representa la aprobación del PPI Ese Ejja para el periodo 2021-2022 en lo que corresponde a sus Objetivos (general y específicos), Componentes, sub componentes y actividades sumado a su presupuesto, cuyo resultado fue logrado en agosto de la presente gestión después de un proceso que conllevo reuniones y eventos de negociación y diálogo que culmina con el logro del objetivo, que es la aprobación del PPI Ese Ejja y la elaboración del documento respaldatorio que tendrá el visto bueno del ente financiador.

Han transcurrido aproximadamente 7 años (noviembre 2014, PPI 2020) donde el CIPTA aprobó y autorizo la firma del "Convenio Interinstitucional entre el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la ejecución del Plan para Pueblos Indígenas (PPI)"; sin embargo en un nuevo escenario y con una coyuntura adversa debido a la pandemia del COVID 19 y una crisis económica y social de la que no están exentos los pueblos indígenas y especialmente el Pueblo Ese Ejja, el periodo de ejecución del presente plan se reduce de 60 meses a 14 (12 ahora considerando la fecha actual), cuyo inicio se remonta a agosto del presente año con la firma del convenio entre ABC y la Supervisora quien en esta oportunidad se hará responsable de la ejecución del PPI en plena coordinación con la CEE.

Cabe expresar como antecedentes, que el PPI Ese Ejja en el pasado (hasta septiembre de 2018) era operativizado de forma directa por la ABC Departamental La Paz en plena coordinación con la CEE, cuyos resultados preliminares han estado centrados en la adquisición parcial de bienes y el fortalecimiento de capacidades organizativas de la organización cuyo trabajo fue realizado por un equipo técnico de profesionales bajo el cargo de entidad estatal. Durante el 2018 y 2019, el PPI se reactivó con la actualización del documento considerando los resultados alcanzados a dicha fecha y se estableció la separación administrativa por medio de un equipo técnico específico para el plan y la reprogramación de actividades considerando la coyuntura del momento; sumado a ello, la actualización de los precios referenciales de las obras de infraestructura considerando el tiempo transcurrido.

Como ya se expresó, el PPI 2021-2022 ha conllevado reuniones y consensos que permitieron actualizar y consensuarlo, por lo que ahora se dispone de un presupuesto de 284.452,32 dólares americanos que involucra obras de infraestructura – mayores y menores -, bienes a ser adquiridos y servicios. Los dos primeros (obras de infraestructura mayores y menores y bienes serán operativizados por las Empresas Contratistas que vienen ejecutando los Puentes de la Carretera San Buenaventura – Ixiamas para lo cual se propondrá un Contrato Modificatorio; mientras que los Servicios serán operativizados por las Organizaciones Indígenas con el apoyo del Equipo Técnico del PPI, bajo responsabilidad administrativa de los recursos por parte de la ABC Departamental.

No cabe duda que nos encontramos en un nuevo escenario, con desafíos importantes e interesantes que de manera coordinada y con el esfuerzo del personal que está a cargo permitirá cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones del Pueblo Ese Ejja.

CAPITULO I. BREVE CARACTERIZACION DEL PUEBLO ESE EJJA

I.a DATOS GENERALES

a) Breve reseña histórica.

Las familias Ese Ejja que integran la comunidad Eyiyokuibo son integrantes del pueblo Ese Ejja, pueblo itinerante integrado por varios grupos que ocupaban extensas zonas de las principales cuencas afluentes del Amazonas tanto en Bolivia como en Perú. Sin embargo, a principios del siglo XX se dividieron en tres grupos:

- *Los Bahuajja, que se esparcieron por los ríos Tambopata y Madre de Dios;*
- *Los Sonene, que se quedaron en el río Heath*
- *Los Ese Ejja que se distribuyeron por el río Beni (que fueron asentados posteriormente por el Instituto Lingüístico de Verano ILV² y la Misión Nuevas Tribus MNT)*

Hoy los Ese Ejja habitan en las cuencas de varios ríos bolivianos y peruanos siendo por ello un pueblo transfronterizo; tiene también un segmento que se encuentra en aislamiento voluntario ubicándose en el área del Río Heath, zona binacional Perú y Bolivia; localidad Sonene (Perú) y margen derecha de la zona de Puerto Heath (Bolivia).

Mapa 1. Comunidades Ese Ejja en Perú y Bolivia



El pueblo indígena Ese Ejja Comunidad Eyiyokuibo tiene relaciones interculturales con los habitantes de San Buenaventura habiendo llevado a tener relaciones

² "El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) ingresó a Bolivia oficialmente en 1954. Se definían a sí mismos como una organización científica y filantrópica que tenía como objetivo la investigación lingüística de las lenguas autóctonas y el mejoramiento social y espiritual de los grupos étnicos de Bolivia". Pie de página en Herrera Sarmiento Enrique, 2015. *Los Ese Eja y la pesca: Adaptación y continuidad de una actividad productiva en un pueblo indígena de la Amazonia peruana-boliviana*, Prologo de Miguel Alexiades, Edit. Inia, Cochabamba, Bolivia.

comerciales con una población próxima a su comunidad a partir de la experiencia en la actividad pesquera lo que ha llevado a que los comunarios y sus familias conozcan las técnicas y los aspectos de comercialización de la pesca³.

Demarcando una línea de tiempo, se pueden definir algunos momentos importantes en la historia de la Comunidad de Eyiyokuibo que es una comunidad de reciente creación (2000):

- *1920, Vivencia en el bosque de forma dispersa. Cazando en el bosque y pescando en las riberas del río Beni; aunque había algunos incidentes con ataques de flechas en el monte.*
- *Vivían cerca del río Beni y a la comunidad Infierno Bahuaña, en el Madidi por el arroyo Jundumo.*
- *1997, Invitación a trabajar por parte de pobladores de San Buenaventura (Sabino Loza y Dilma Uzquiano), asentándose en tierras que trabajaron.*
- *1999, Situación de desesperanza debido a fallecimientos, sin lugar de trabajo luego de dos años de trabajar en el chaco de Dilma Uzquiano, gente dispersada nuevamente.*
- *2000, Misioneros Nuevas Tribus (MNT) y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) compran el terreno de 10 hectáreas para los Ese Ejja que vivían en la región.*
- *Se pone nombre a la comunidad como Eyiyokuibo y se consolida como OTB.*
- *Se empieza a construir casitas de madera, en reemplazo de las carpitas que estaban cerca del río.*
- *Se construye una escuela, que constaba de solo un techo con cerco de chuchio.*
- *2002, Se realiza la instalación de agua a la comunidad.*
- *2003, Los misioneros construyen la escuela de dos ambientes que actualmente se sigue utilizando, de ladrillo y agregados.*
- *2006, La Asamblea de Dios, construye el culto.*
- *2007, Se instala energía eléctrica en algunas viviendas*
- *2012, Inician las negociaciones con la ABC y el Banco Mundial para el mejoramiento de la carretera.*
- *2014, Construcción de las viviendas en la comunidad por la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) del Estado Plurinacional de Bolivia.*

³ Conclusión del Informe final de Consultoría Erlan Romero (2018), Nombre del Servicio: Fortalecimiento Organizacional para el Pueblo Ese Ejja


- 2014, *Plan de Pueblos Indígena Ese Ejja de Eyioquibo*⁴.
- 2016 – 2018, *Implementación del Plan de Pueblos Indígenas por ABC*
- 2021 (agosto), *Implementación del Plan de Pueblos Indígenas por ABC, Supervisión, Equipo Técnico y el Consejo Ese Ejja*.

b Ubicación geográfica y población

La comunidad Ese Ejja de Eyioquibo se encuentra en el municipio de San Buenaventura en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. La comunidad esta aproximadamente a 5 kilómetros al norte de la capital de municipio sobre la Carretera San Buenaventura–Ixiamas. El municipio de San Buenaventura es la segunda sección de la Provincia Abel Iturralde y se encuentra en el norte del Departamento de La Paz, siendo su capital San Buenaventura que se encuentra a 481 kilómetros de la ciudad de La Paz y tiene una superficie de 3.748,11 km².

La comunidad limita al sur con la comunidad Buen Retiro, al norte con una Urbanización y propiedad privada, al oeste con la carretera San Buenaventura – Ixiamas; y al este con el río Beni y la isla "Rivero" que es considerada como parte de su territorio. Tiene una superficie de 10 hectáreas y en la actualidad únicamente 8 producto del ingreso del río a su territorio; sin embargo, el mismo esta titulado a su nombre y actualmente la población habita ahí en viviendas construidas por el estado y disponen de áreas pequeñas para la agricultura de subsistencia (chacos).

Mapa 2. Pueblo Indígena Ese Ejja - Comunidad Eyioquibo



⁴ Consultoría por Producto "Elaboración Plan de Pueblos Indígenas de la Comunidad Ese Ejja de Eyioquibo" Contrato ABC N° 272/14-CON-BM

La población actual que habita la Comunidad de Eyiyokuibo es de 347 personas nucleadas en 91 familias (Datos de Censo Interno, 2021); sin embargo, esta población está en constante variación, resultado de la movilidad poblacional en la que se encuentran, ya que los Esa Ejja se trasladan periódicamente a las ciudades capitales para obtener sustentos económicos y acceder a servicios de salud.

Mapa 3. Comunidad Eyiyokuibo en San Buenaventura



c. Situación de vulnerabilidad de la Comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo.

El PPI Ese Ejja del año 2015 diagnostica que la población que habita la Comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo es de alta vulnerabilidad, cuyos ámbitos sensibles corresponden especialmente a: a) necesidades básicas insatisfechas, b) limitaciones de acceso a territorio y c) debilidad organizacional, lo que conlleva, a que la existencia de dicho pueblo está supeditado a fortalecer estos aspectos; caso contrario, se puede ahondar el problema.

Es precisamente en estos aspectos que el presente PPI responde como un instrumento operativo para la ejecución de acciones de apoyo, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de su población; a pesar que es importante señalar que estas condiciones de vida no podrán ser mejoradas sin una intervención integral desde los diferentes niveles del Estado.

El Plan de Pueblos Indígenas formulado el año 2015 desarrolla el Diagnóstico de Vulnerabilidad de la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo bajo el enfoque de protección de los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (PIAV) y toma en cuenta los siguientes criterios de vulnerabilidad para analizar la situación de la comunidad: Criterio vulnerabilidad territorial de acceso a recursos naturales, Criterio de vulnerabilidad organizacional, Criterio de vulnerabilidad sobre carencia de servicios y Criterio de vulnerabilidad demográfica.

- *Situación de vulnerabilidad por acceso a Territorio, estando la comunidad Ese Ejja desarraigada de su territorio ancestral y reubicado en Eyiyokuibo en una propiedad insuficiente para su reproducción cultural.*
- *Situación de vulnerabilidad organizacional, ante el cambio de forma de vida de nómada a sedentaria, que empujó a constituirse como instancia comunitaria, siendo su base esencial familiar. El Asentamiento en San Buenaventura ha forzado a la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo a pasar de una sociedad clánica a constituirse como instancia comunitaria rural - urbana, siendo su base esencial familiar; realidad que hoy viene afrontando y adecuando progresivamente para promover su inclusión social en el ámbito municipal de San Buenaventura a tiempo de generar vinculaciones de participación ciudadana con instituciones públicas y privadas con las que debe articularse en la zona del proyecto.*
- *Situación de vulnerabilidad por falta de acceso a servicios, como atención en salud adecuada; ante su inasistencia a los servicios de salud debido a factores económicos (falta de recursos para comprar medicamentos), falta de comunicación intercultural con el personal de salud (los proveedores/as de salud no hablan Ese Ejja y no hacen esfuerzos para generar mayor empatía con esta comunidad. Debido a la estigmatización de este grupo por su marcada diferencia con el resto de la sociedad, que ha generado una condición de abandono y auto marginación, pero también de discriminación.*
- *Situación de vulnerabilidad demográfica, al ser una comunidad numéricamente pequeña y que ve limitada sus demandas por la forma de vida, en la que persiste la itinerancia, costumbre totalmente incomprendida por las autoridades y funcionarios públicos.*

Es importante aclarar que estos criterios constituyen indicadores que han permitido evaluar la condición de vulnerabilidad del Pueblo Indígena previa al proyecto. Se trata de condiciones de vida preexistentes al proyecto y no representan situaciones generadas a partir de la construcción de la carretera, que como sabemos no afecta a su territorio.

El análisis de vulnerabilidad permite establecer los riesgos a los que pueden exponerse esta comunidad dadas las especiales circunstancias en las que vive el pueblo Ese Ejja. En este entendido el PPI plantea acciones y procesos que tienen el propósito de facilitar el acceso de este grupo a las oportunidades y beneficios que brindará el proyecto carretero, adecuados a su cultura y su situación actual.

El análisis de la situación de los Ese Ejja y de sus condiciones de vulnerabilidad, permite comprender que las medidas de protección para esta comunidad pasan inicialmente por una etapa de satisfacción de sus necesidades básicas para asegurar inicialmente su derecho fundamental a la vida en el marco de sus usos y costumbres, permitiéndole reproducir su cultura en su nueva situación. Por tanto, se ha buscado identificar las vocaciones productivas relacionadas a la forma de vida de los Ese Ejja de Eyiyokuibo hoy en día e identificar las potencialidades que poseen, su capacidad de adaptación y apropiación de otros elementos ajenos a su cultura útil para su situación actual⁵.

d Organización Social.

Acorde al PPI 2015, la comunidad Eyiyokuibo fue considerada como una Organización Territorial de Base (OTB) en el marco de las atribuciones de la Ley de Participación Popular, por lo que fue inscrita bajo esta denominación. Contaba con un presidente y un vicepresidente de la OTB que los representaba ante el municipio, también tenían

⁵ PPI 2015. Diagnóstico de Vulnerabilidad de la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo p:18 a 46

un corregidor⁶. La anterior situación muestra las distintas acciones externas tomadas para el pueblo indígena, quizás con una buena intencionalidad, pero alejadas de las características organizativas que las caracterizan.

La comunidad se ha conformado el año 2000 y recién tiene 21 años de vida comunal lo que conlleva una debilidad en su sistema organizativo, cuya representación a nivel comunal es limitado por la persistencia de liderazgos y rivalidades familiares.

A partir de 2015 con el apoyo del Programa De Desarrollo Territorial Comunitario Para Comunidades Alejadas De La Amazonía (DETCAA) financiado por el Banco Mundial se reconoce e impulsa el rol de las autoridades gestionando inversiones en la comunidad y canalizando el apoyo de organizaciones como el CIPTA, CPILAP y otras.

En 2021 el referente de autoridad de la comunidad es el Capitán Grande quien dispone de muchas limitaciones ya que aún persisten las autoridades de la OTB quienes fungen para algunas actividades y se ocupan principalmente de la gestión de proyectos con organizaciones e instituciones por fuera de la comunidad (GAM SB, CIPTA, ABC, CPILAP, otros). Sin embargo, su influencia en la problemática al interior de la comunidad es débil y falta la aplicación de la normativa; además que otras autoridades legítimamente elegidas imposibilitan que la comunidad se organice, se regule y busque conjuntamente su desarrollo.

La configuración actual del sistema organizativo del pueblo Ese Ejja, es resultado del proceso histórico vivido, la migración y el crecimiento de la actividad maderera que impactaron notablemente en sus territorios de origen desvinculándolos de sus redes sociales primarias.

A partir de este diagnóstico y valoración conjunta de la comunidad sobre los modelos organizativos, la memoria histórica y el ejercicio de cargos de autoridad, se ha establecido las siguientes problemáticas que caracterizan a la organización:

- La comunidad ha desarrollado una normativa interna que regula su interacción y convivencia actual; sin embargo, esta no es de conocimiento de toda la población y las que la conocen no la utilizan.
- Se tiene una débil articulación con otras organizaciones locales o regionales como la CPILAP o el mismo CIPTA.
- Las autoridades originarias (Capitán grande - Corregidor) son poco reconocidas y no se tiene claridad en sus roles y funciones.
- Frecuente rotación de autoridades de la comunidad.
- Alta conflictividad al interior de las familias y entre ellas inexistencia de mecanismos de prevención y resolución de conflictos a nivel comunal.
- Débil proceso de planificación participativa e interacción con el GAM de SBV.

Actualmente los Ese Ejja cuentan con una estructura organizativa de autoridades y cuerpo normativo basada en la vivencia, experiencia y tradición del pueblo Ese Ejja, cuyo propósito es regular y armonizar la interrelación familiar; sin embargo, debido a problemas internos, suelen promoverse cambios o desconocimientos sin respetar plenamente lo establecido en su normativa interna.

Por las razones históricas explicadas y considerando la débil situación de su tejido social interno, la actividad de pesca que desarrollan un gran porcentaje de los habitantes de la Comunidad de Eyiyuquibo se constituye en un posible potencial a desarrollar, partiendo del fortalecimiento organizativo y las gestiones a realizar ante

⁶ Los datos reflejan el sistema organizativo del periodo 2014-2015.

instancias del Estado para regularizar su situación. Si bien el PPI ha identificado como una de sus actividades su fortalecimiento, cabe expresar que esta no es la primera vez que se apuesta por tal situación, señalando que ha ido de fracaso en fracaso. Por ello, será importante diagnosticar su estado de situación y generar alianzas con otras instituciones (WCS) con el objetivo de que la organización se consolide y se vuelva autosostenible a mediano plazo.

En síntesis, el impacto que busca el PPI a corto plazo está dirigido a que la sociedad local reconozca a esta comunidad como un agente protagonista de su propio desarrollo, con voz y presencia propia a nivel municipal y departamental. Hacia adentro, las acciones apuntan a que la comunidad fortalezca sus capacidades de toma de decisiones para beneficio comunal, además de personal y familiar, y hacia afuera que sea reconocida y logre realizar gestiones que los beneficie en el marco del respeto a su identidad.

e Recursos Naturales y Economía

A los Ese Ejja se les llama gente del río, por ser originalmente un pueblo itinerante que formaba asentamientos temporales en las riberas de los ríos. Estudios muestran que "la sociedad Ese Ejja construyó sus referentes identitarios a partir de los ríos con los cuales estaban articulados sus poblados".⁷ Actualmente, los asentados han mantenido su economía tradicional basada en el aprovechamiento de los recursos del bosque mediante la caza y la recolección.

Debido a las limitaciones de territorio para encontrar carne, la pesca ha reemplazado a esta actividad en el suministro de proteínas. La agricultura, constituye una actividad suplementaria para un pueblo que tradicionalmente se dedica a la caza, pesca y recolección; sin embargo, como se ha explicado, la falta de territorio en la Comunidad de Eyiyokuibo, no les permite desarrollar esta actividad. En la actualidad, la pesca se ha vuelto la actividad económica principal para el sustento y generación de ingreso en dinero.

Los resultados del diagnóstico de la Consultoría Fortalecimiento Organizacional al pueblo Ese Ejja (2018) nos permiten establecer que una de las principales problemáticas de la comunidad es el fortalecimiento de las unidades productivas existentes. Tal cual ya se expresó, la más importante de ellas es la organización pesquera⁸ con más de la mitad de las familias involucradas en esta actividad, misma que a pesar del apoyo recibido no había podido consolidarse como organización.

f Tenencia de la Tierra

Los Ese Ejja que conformaron la Comunidad de Eyiyokuibo, hasta hace poco, eran nómadas y la razón de su asentamiento se debió a la presión de las empresas madereras sobre la flora y la fauna que conformaba su hábitat y ante la disminución de su población optaron por asentarse, tal como se resumió en la parte histórica.

El no acceso a un territorio y a sus recursos es una gran limitación para la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo y una vulnerabilidad crítica. El terreno de 10 hectáreas adquirido para ellos en el año 2000, mediante gestiones de líderes Ese Ejja y apoyo de Misioneros Nuevas Tribus, es insuficiente para las 91 familias asentadas en este terreno. Estas 10 hectáreas de terreno no les permiten planificar actividades agrícolas⁹ o forestales, como alternativas a sus actividades tradicionales que son la

⁷ Chavarria Mendoza (2002) *Esha kjhgfsa akuana, sombras o espíritus: identidad y armonía en la tradición oral Ese Eja*, citado por Herrera Sarmiento en *los Ese Ejja y la pesca*.

⁸ No se tiene referencia específica de que la actividad de recolección de huevos de tortuga sea una práctica común entre las familias que actualmente viven en la comunidad Eyiyokuibo.

⁹ La Agricultura no constituye una actividad tradicional de los Ese Ejja, pero sí un medio de subsistencia de sus grupos similares en

caza, pesca y recolección, pues una realidad de los pueblos indígenas amazónicos es el aprovechamiento diversificado de los recursos del bosque de acuerdo con los cambios estacionales.

"La tierra no es suficiente para que ellos puedan cultivarla" declara el Asambleísta Departamental Celín Quenevo del pueblo Tacana a ERBOL¹⁰: La demanda de nuevas tierras para las comunidades Ese Ejja son para compensar las necesidades de su crecimiento demográfico de los últimos años, siendo una problemática todavía pendiente¹¹.

La comunidad Eyiyoquibo ésta consciente de las limitaciones de terreno, y del cambio que ha implicado el asentamiento con la compra del terreno en el año 2000 por los Misioneros Nuevas Tribus (MNT) y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), ha generado impactos importantes en la sociedad y no están dispuestos a enfrentar nuevos cambios. Se han acostumbrado a la región de San Buenaventura y perciben el terreno como propio¹².

No obstante, quizá el avance más importante en términos de acceso a tierra fueron las gestiones ante el INRA para la dotación de un territorio en la Comunidad de Fortaleza. Desde fines de la gestión 2017 hasta abril del 2018 se sostuvieron reuniones con personeros y autoridades de esta institución para la dotación de territorio; no obstante, las posibles alternativas de dotación planteadas se encuentran en sectores distantes de la región, aspecto que está siendo evaluado por el INRA como entidad estatal encargada del Saneamiento de Tierras en Bolivia. Los Ese Ejja se han adaptado al lugar donde actualmente residen, conscientes de sus limitaciones territoriales acceden al área urbana de San Buenaventura o Rurrenabaque para diversificar sus fuentes de ingreso económico.

Las 10 hectáreas de terreno con las que hoy cuentan es considerado por el INRA como pequeña propiedad agrícola¹³ de la zona tropical, no permite a la comunidad Ese Ejja planificar actividades alternativas agrícolas o forestales, lo que orienta a fortalecer el ámbito productivo de la pesca, actividad tradicional de los Ese Ejja, la artesanía y una nueva actividad la crianza de gallinas para su comercialización.

I.b SITUACIONES QUE DETERMINAN EL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DEL PPI

El PPI 2020 aprobado en octubre del mismo año, ha conllevado ajustes que se consolidan a fines del mes de agosto del 2021, el mismo que es parte del presente documento.

Las causas que conllevan a su ajuste están centradas en lo siguiente:

Pando.

¹⁰ Artículo de ERBOL En: https://erbol.com.bo/noticia/indigenas/11012016/40_familias_ese_ejja_viven_en_casas_de_palma_desde_2002 (11/01/2016).

¹¹ En: PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO ESE EJJA - OIPE Organización Indígena del Pueblo Ese Ejja de Pando (NACIONES UNIDAS-UNFPA-UNICEF. 2013: 9). Fuente: https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20_PD_Integral_ESSE_EJJA.pdf.

¹² La percepción del territorio como propiedad privada, es nueva en los Ese Ejja. Antes de contar con el terreno en el que hoy viven, tenían la percepción del territorio como la "Casa Grande". Mayo (2010) señala que para los Ese Ejja, "el territorio es parte integral de todo, la cosmovisión indígena está en ver las cosas en su totalidad, nada está suelto en la tierra ni en el universo; donde la naturaleza tiene relación con el cosmos porque hay una influencia recíproca entre los dos. En la naturaleza todo tiene dueño, que se respeta y por eso para cada actividad para encomendarse al dueño de la naturaleza" En Mayo E. (2011) "Registro de saberes conocimientos, valores, lengua del pueblo Ese Ejja". Ministerio de Educación. EPN La Paz

¹³ Según la Ley de Reforma Agraria Artículos 16 y 17 respecto a las extensiones de propiedades agrícolas.

a) Avances en la operativización de actividades del anterior PPI

A pesar de las dificultades que tuvo la operativización del PPI hasta fines del mes del 2020 a cargo de la ABC, cabe expresar que se desarrollaron varias actividades en beneficio del pueblo indígena Ese Ejja, especialmente aquellos concernientes a las adquisiciones que fueron entregadas a sus organizaciones matrices.

Por lo señalado y considerando que ABC en coordinación con el ente financiador tomo la decisión de terciarizar la ejecución del PPI a la futura empresa Supervisora adjudicada, esto conllevó a que las actividades fueran reprogramadas y ajustadas al tiempo que establecía la licitación futura.

b) Reducción del periodo de ejecución del PPI

El periodo inicial de ejecución inicial del PPI correspondía a ser ejecutado en 60 meses (5 años), lo que significaba todo un proceso de empoderamiento a las organizaciones indígenas y desarrollo de actividades participativas a cargo de la ABC quien fungía como operativizadora del proceso y por lo tanto como responsable del mismo.

En este marco, el Equipo Técnico del PPI estaba a cargo de la ABC y se disponía del "tiempo necesario" para desarrollar las actividades programadas que iban paralelo a la ejecución de la Carretera San Buenaventura – Ixiamas, previsto a ejecutarse en similar tiempo.

La decisión de cambiar a un periodo más corto de 12 meses (agosto 2021 – agosto 2022) conllevó a que se re prioricen las actividades y por lo tanto también haya ajustes constantes en el presupuesto, por lo que después de varias reuniones se definió y aprobó el presente PPI.

c) Ajustes en base a datos ejecutados y saldos proporcionados por ABC

Una vez realizado el ajuste por la ABC producto de los gastos efectuados hasta la gestión 2020 y los saldos disponibles, se informó sobre el presupuesto para el Pueblo Ese Ejja, transmitiéndoles el mismo para la elaboración de sus actividades y la elaboración del PPI.

d) Cambio en la tipología para la construcción de las Obras de Infraestructura

El Pueblo Ese Ejja, ha tomado la decisión de cambiar la tipología para la construcción de las Obras de Infraestructura teniendo en cuenta que el Hospital de San Buenaventura de segundo nivel ha expresado la imposibilidad de disponer de ítems de personal de salud para una futura Posta Sanitaria a construirse en la Comunidad de Eyiyuquibo, considerando que la distancia a la ciudad de San Buenaventura es únicamente de 5 kilómetros. Por lo señalado, en reuniones realizadas durante el mes de octubre y noviembre, los comunarios expresaron el cambio de tipología respetando el monto financiero por lo que se destinara a Aulas de Educación para la UE Pie de Montaña.

CAPITULO II. ACCIONES ESTRATEGICAS Y AVANCES ALCANZADOS

II.a OBJETIVOS

a) Objetivo General¹⁴

El objetivo del PPI Ese Ejja es de:

- *“Fortalecer la organización Ese Ejja para mejorar la situación de carencia económica, de salud y abandono de las familias Ese Ejja de Eyiyokuibo”.*

b) Objetivos específicos

Para el pueblo Ese Ejja:

1. Fortalecer las capacidades organizativas y culturales del pueblo Ese Ejja de Eyiyokuibo.
2. Desarrollar acciones de capacitación y orientación a la población Ese Ejja de Eyiyokuibo.
3. Fortalecer al pueblo Ese Ejja con infraestructura, equipamiento y programas de salud integral, culturalmente adecuados.
4. Fortalecer al pueblo Ese Ejja de Eyiyokuibo con infraestructura, equipamiento para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas.
5. Fortalecer al pueblo indígena Ese Ejja con programas de desarrollo productivo económico y social.

Cada uno de estos objetivos se constituyeron en componentes y subcomponentes del PPI, e integraron un conjunto de actividades; cada componente contempla las siguientes líneas de acción:

II.b COMPONENTES

COMPONENTE D: Plan para la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo

- ✓ Fortalecimiento de capacidades organizativas y culturales de la Comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo.
- ✓ Capacitación a la población de la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo.
- ✓ Construcción, equipamiento y gestión del Ítem (Medico) para Centro de Salud Eyiyokuibo.
- ✓ Construcción, equipamiento de Centro Integral de Desarrollo y Gestión curricular y de materiales Educativos.
- ✓ Fortalecimiento de unidades productivas
- ✓ Fortalecimiento a la calidad Educativa
- ✓ Apoyo al establecimiento de unidades productivas agrícolas para familias Esse Ejja en la nueva comunidad Fortaleza

¹⁴ El objetivo del PPI Ese Ejja no ha sido modificado, el objetivo es el mismo que fue formulado en la elaboración del PPI el año 2011 y ratificado en el Manual de Operaciones del PPI el año 2016 y 2020. Para ratificar esta situación se convocó a la máxima dirigencia del PI Ese Ejja y se revisó el Objetivo del PPI, ellos después de verificar el Objetivo en el documento del PPI ratificaron que no hubo modificación alguna. De la misma forma las autoridades refirieron que, la única modificación realizada fue la separación del Componente D que competía al Pueblo Indígena Ese Ejja, esto ha implicado la elaboración de un PPI Ese Ejja para la comunidad de Eyiyokuibo específico, conjuntamente su administración. Esto ha sido consensuado con cada Pueblo Indígena, además este proceso fue realizado como recomendación del Banco Mundial y operado por la ABC.

- ✓ poyo a la construcción de casas típicas para familias en la nueva comunidad Fortaleza

II.c ADQUISICION DE BIENES

La adquisición de bienes corresponde a varios componentes, como se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 Bienes para el PPI.

N°	Componente/Subcomponente/Actividad	Presupuesto \$US
D	Componente: Plan para la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo	77.862,81
d.1	Sub Componente 1: Fortalecimiento de capacidades organizativas y culturales de la Comunidad Esse Ejja de Eyioquibo.	15.245,53
d.1.10	Bote de 15 mts de largo	1.873,20
d.1.11	Motor para Peque peque de 13 hp	1.152,74
d.3	Sub Componente 3: Construcción, equipamiento y gestión del Item (Medico) para Centro de Salud Eyioquibo.	6.000,00
d.3.3	Equipar el puesto de salud de Eyioquibo	4.761,75
d.3.7	Equipamiento de la escuela en la nueva comunidad Fortaleza	1.296,38
d.4	Sub Componente 4: Construcción, equipamiento de Centro Integral de Desarrollo y Gestión curricular y de materiales Educativos.	18.965,47
d.4.1	Resultado 4.1 Currículo Esse Ejja y materiales educativos gestionados e implementados	11.781,56
d.4.1.5	Mobiliario para la escuela (nivel inicial, primaria y secundaria) de UE pie de Montaña de Eyioquibo	3.854,47
d.4.1.6	Equipos (Computadoras de escritorio, impresora y fotocopidora) para la UE pie de Montaña de Eyioquibo	7.927,09
d.4.2	Resultado 4.2 Centro Integral de Desarrollo Eyioquibo, construido y equipado.	7.183,91
d.4.2.3	Equipamiento adecuado del Centro Integral de Desarrollo Eyioquibo	7.183,91
d.5	Sub Componente 5: Fortalecimiento de unidades productivas	58.756,48
d.5.1	Resultado 5.1 Equipamiento productivo en piscicultura tradicional.	35.662,82
d.5.1.3	Equipar para fortalecer la actividad de la pesca a 5 grupos de pescadores Ese Ejja	35.662,82
d.5.2	Resultado 5.2 Implementación de unidad productiva para mujeres Ese Ejja	23.093,66
d.5.2.1	Construcción granjas familiares de la crianza de gallinas de postura.	8.000,00

d.5.2.2	Compra de gallinas de postura para la granja de Eyiyoquibo	6.000,00
d.5.2.3	Compra de insumos para la crianza de gallinas	5.000,00
d.5.2.6	Compra de 3 segadoras para desmalezar terrenos para instalación de granjas familiares	1.500,00
d.5.2.7	Compra de gallinas criollas para las familias de la nueva comunidad de Fortaleza	2.593,66
d.7	Sub Componente 7: Apoyo al establecimiento de unidades productivas agrícolas para familias Esse Ejja en la nueva comunidad Fortaleza	41.491,36
d.7.1	Herramientas (machetes, palas, azadón, hacha, rastrillo)	5.230,55
d.7.2	Equipos (Motosierra, cortadoras de pasto)	32.420,75
d.7.3	Provisión de semillas (Maíz, yuca, plátano, arroz)	1.340,06
d.7.4	Provisión de alimentos	2.500,00
d.9	Sub Componente 9: Apoyo a la construcción de casas típicas para familias en la nueva comunidad Fortaleza	12.615,27
d.9.1	Materiales de Construcción	10.115,27
d.9.2	Apoyo con alimentos para el trabajo	2.500,00

CAPITULO III. COMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS AL PPI ESE EJJA AL 2021

III.a JUSTIFICACION DE COMPLEMENTACION/AJUSTE DE LOS COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES

Los componentes y subcomponentes del PPI no han tenido mayores cambios manteniéndose respecto a aquellos identificados para el PPI 2020; del mismo modo varias actividades.

En lo que concierne a avances de las actividades previstas, estas han sido esporádicas teniendo en cuenta que hasta octubre del 2021 no hubo desembolso de recursos para operativizar el Plan lo que significa que el personal contratado (Coordinador, Ingeniero Agrónomo, Apoyo social)¹⁵ han realizado actividades en el marco de sus posibilidades enmarcados en un plan operativo; sin embargo, estos han sido importantes y han tenido el objetivo de preparar y gestionar documentos técnicos y jurídico legales para operativizar el plan una vez que se disponga de los recursos financieros.

COMPONENTE D:

Cuadro 2: Matriz de PPI actualizada¹⁶

PPI 2020		PPI 2021-2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS	AVANCES
R.1.1 Organización Ese Ejja de Eyioquibo cuenta con apoyo técnico para la recreación de normas y reglamentos internos y la gestión indígena en el marco de sus usos y costumbres, fortalecida.	1.1.1 Contratación de un profesional	1.1.1 Contratación de un profesional		
	1.1.2 Gestión, acompañamiento, seguimiento y apoyo a la organización Ese Ejja de Eyioquibo		1.1.2 Gestión, acompañamiento, seguimiento y apoyo a la organización Ese Ejja de Eyioquibo	Gestión, acompañamiento y apoyo a la Organización ante instancias públicas (GMASBV, Notaria de Fé Publica) y privadas (ONGs) sin presupuesto del PPI. Las actividades se mantienen del PPI 2020 según planificación en el POA de ESE EJJA, para la

¹⁵ Falta la contratación del Abogado que cumplirá funciones en los dos Pueblos: Tacana y Ese Ejja y el Apoyo en organización que es de exclusividad para el Pueblo Ese Ejja.

¹⁶ Las actividades desarrolladas a las que hace referencia la Matriz del PPI Ese Ejja (Comunidad Eyioquibo) actualizada, fueron realizados en el marco de la consultoría por producto "Fortalecimiento Organizacional del Pueblo Ese Ejja", cuyo titular fue el Lic. Erlan Romero Romay entre los meses de abril a septiembre de la gestión 2018. Por otra parte, las actividades pendientes, principalmente las referidas a; la construcción de infraestructura, actividades productivas, equipamiento y capacitación están planteadas ejecutarse en la gestión 2021, aparte de las actividades priorizadas en el plan de contingencia formulado para el último cuatrimestre 2020 en la fase de post Covid 19.

				<i>gestión 2021 y 2022.</i>
	1.1.3 Acciones de institucionalización de la organización ESE Ejja de Eyioquibo	1.1.3 Acciones de institucionalización de la organización ESE Ejja de Eyioquibo		
	1.1.4 Organización y ejecución de eventos de recuperación y revalorización de los saberes y tradiciones del pueblo ESE Ejja en la comunidad		1.1.4 Organización y ejecución de eventos de recuperación y revalorización de los saberes y tradiciones del pueblo ESE Ejja en la comunidad	<i>Sin avance</i> <i>Las actividades se mantienen del PPI 2020 según planificación en el POA de ESE EJJ, para la gestión 2021.</i>
	1.1.5 Contratación de profesional Agrónomo para asistencia técnica en producción (PPI ESE Ejja).		1.1.5 Contratación de profesional Agrónomo para asistencia técnica en producción (PPI ESE Ejja).	<i>Se contrato al Ing. Agrónomo Luis Fessy</i>
			1.1.6 Bote de 15 mts de largo	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes.</i> <i>Se han realizado cotizaciones y especificaciones técnicas a Supervisión.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJ para las gestiones 2021 y 2022.</i>
			1.1.7 Motor para Peque peque de 13 hp	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes.</i>

				<i>Se han realizado cotizaciones y especificaciones técnicas a Supervisión.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
--	--	--	--	--

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Capacitación a la población de la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo, especialmente a las mujeres en temas de derechos, salud, educación, liderazgo y gestión administrativa

PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R.2.1 Acciones de capacitación en áreas diversas dirigidas a sectores de la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo, desarrolladas.	2.1.1 Organización y ejecución de talleres en Derechos, Liderazgo y Gobernabilidad		2.1.1 Organización y ejecución de talleres en Derechos, Liderazgo y Gobernabilidad	<i>Charla con hombres y mujeres de la comunidad en derechos, sin presupuesto del PPI.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	2.1.2 Capacitar a mujeres de la comunidad en manejo de alimentos, nutrición		2.1.2 Capacitar a mujeres de la comunidad en manejo de alimentos, nutrición	<i>Charla con mujeres de la comunidad en alimentos saludables, sin presupuesto.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	2.1.3 Capacitación en manejo administrativo, gestión de recursos, comercialización		2.1.3 Capacitación en manejo administrativo, gestión de recursos, comercialización	<i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA</i>

				para las gestiones 2021 y 2022.
			2.1.4 Orientar a jóvenes y adolescentes en Hábitos saludables, Salud Sexual Reproductiva, Salud Mental.	Charla sobre COVID 19 en coordinación con el personal del centro de salud de SBV. Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA para las gestiones 2021 y 2022.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Fortalecer al pueblo Ese Ejja con infraestructura, equipamiento y programas de salud integral culturalmente adecuados.

PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R. 3.1 Un puesto de salud construido, con equipamiento y personal de salud, funcionando.	3.1.1 Elaborar el diseño de construcción de una posta de salud de acuerdo con la normativa, las características del lugar y las particularidades culturales de los Ese Ejja	3.1.1 Elaborar el diseño de construcción de una posta de salud de acuerdo con la normativa, las características del lugar y las particularidades culturales de los Ese Ejja		
	3.1.2 Construcción de la Posta de Salud de Eyioquibo	3.1.2 Construcción de la Posta de Salud de Eyioquibo	3.1.2 Construcción de Aulas para la UE Pie de Montaña de la Comunidad de Eyioquibo	Respecto a la actividad 3.1.2 y 3.1.3 el CEE ha decidido priorizar Construcción y el equipamiento de Aulas para la Unidad Educativa Pie de Montaña de la Comunidad de Eyioquibo en vez de la Construcción de la Posta de Salud y su Equipamiento, debido a que el Hospital de San Buenaventura ha desestimado incorporar personal de salud teniendo en cuenta que la distancia a población es únicamente de 5 km y
	3.1.3 Equipar el puesto de salud de Eyioquibo		3.1.2 Equipamiento de Aulas para la UE Pie de Montaña de la Comunidad de Eyioquibo	

				<i>no se dispone de ítems adicionales.</i> <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	3.1.4 Gestionar el ítem de salud para puesto de salud "Eyioquibo"	3.1.4 Gestionar el ítem de salud para puesto de salud "Eyioquibo"		
	3.1.5 Apoyar la organización y ejecución de talleres periódicos de promoción de hábitos saludables, consumo de alcohol, salud sexual reproductiva.	3.1.5 Apoyar la organización y ejecución de talleres periódicos de promoción de hábitos saludables, consumo de alcohol, salud sexual reproductiva.		
			3.1.6 Equipamiento de la escuela en la nueva comunidad Fortaleza	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Fortalecer al pueblo Ese Eja de Eyioquibo con infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas

PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R.4.1 Material impreso sobre el pueblo Ese Ejja en la Unidad Educativa "Pie de Montaña", implementado.	4.1.2 Gestionar el material educativo impreso para la implementación de la UE "Pie de montaña"	4.1.2 Gestionar el material educativo impreso para la implementación de la UE "Pie de montaña"		Gestión de material educativo impreso de ILC Ese Ejja (Pando) Respecto a esta actividad, el PPI 2021-2022 retira el monto económico; sin embargo, se resalta que esta actividad será desarrollada considerando que existe el Instituto de Lengua y Cultura Ese Ejja (Pando) de donde se gestionará documentos en avance respecto a la lengua Ese Ejja. Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.
	4.1.2 Gestionar la aplicación del Calendario Regionalizado en la UE		4.1.2 Gestionar la aplicación del Calendario Regionalizado en la UE	Sin avance Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.
	4.1.3 Gestionar la elaboración del "Proyecto de construcción de Escuela Modelo Eyiyokuibo" para presentar a la UPRE	4.1.3 Gestionar la elaboración del "Proyecto de construcción de Escuela Modelo Eyiyokuibo" para presentar a la UPRE		
	4.1.4 Elaboración, traducción a idioma Ese Ejja de material educativo e impresión		4.1.1. Elaboración, traducción a idioma Ese Ejja de material educativo e impresión	Sin avance Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.
	4.1.5 Mobiliario para la escuela (nivel inicial,		4.1.5 Mobiliario para la escuela (nivel inicial,	Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato

	primaria y secundaria) de UE pie de Montaña de Eyioquibo		primaria y secundaria) de UE pie de Montaña de Eyioquibo	<i>Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	4.1.6 Equipos (Computadoras de escritorio, impresora y fotocopidora) para la UE pie de Montaña de Eyioquibo		4.1.6 Equipos (Computadoras de escritorio, impresora y fotocopidora) para la UE pie de Montaña de Eyioquibo	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	4.1.7 Facilitador en idioma Ese Eja para la unidad educativa Pie de Monte (Profesor Ese Eja)		4.1.7 Facilitador en idioma Ese Eja para la unidad educativa Pie de Monte (Profesor Ese Eja)	Sin avance <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
R.4.2 Centro Integrado de Desarrollo Eyioquibo, construido y equipado.	4.2.1 Elaboración y diseño del proyecto de construcción del Centro Integral de Desarrollo	4.2.1 Elaboración y diseño del proyecto de construcción del Centro Integral de Desarrollo		<i>La actividad 4.2.1 se retira teniendo en cuenta que la ABC ha elaborado el diseño, especificaciones técnicas y presupuesto</i>
	4.2.2 Construcción del Centro Integral de Desarrollo		4.2.2 Construcción del Centro Integral de Desarrollo	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJA</i>

				para las gestiones 2021 y 2022.
	4.2.3 Equipamiento adecuado del Centro Integral de Desarrollo		4.2.3 Equipamiento adecuado del Centro Integral de Desarrollo	Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.
	4.2.4 Elaboración participativa de Reglamento de uso del Centro Integral de Desarrollo.	4.2.4 Elaboración participativa de Reglamento de uso del Centro Integral de Desarrollo.		

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.- Fortalecer al pueblo Ese Ejja con programas de desarrollo productivo, económico y social.

PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R.5.1 Capacidades productivas en la piscicultura tradicional, fortalecidas.	5.1.1 Institucionalizar la organización de productores pesqueros Ese Ejja de Eyioquibo	5.1.1 Institucionalizar la organización de productores pesqueros Ese Ejja de Eyioquibo		La actividad 5.1.1 del PPI 2020 se retira; sin embargo, por la importancia que amerita, durante la ejecución del PPI 2021-2022 se desarrollan actividades que permita fortalecer e institucionalizar a la organización de productores pesqueros considerando que la piscicultura es la principal actividad económica que sustenta a las familias ese ejjas. Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.

	5.1.2 Equipar a los comunarios Ese Ejja con materiales adecuados para la pesca.		5.1.2 Equipar para fortalecer la actividad de la pesca a 5 grupos de pescadores Ese Ejja.	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	5.1.3 Asistencia Técnica en temas productivos	5.1.3 Asistencia Técnica en temas productivos		<i>La actividad fue retirada del PPI 2021-2022; sin embargo, con el apoyo del Ingeniero Agrónomo y las gestiones ante otras instancias se podrá dar asistencia técnica en el rubro.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.- Fortalecer al pueblo Ese Ejja con programas de desarrollo productivo, económico y social.

PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R.5.2 Capacidades productivas de las mujeres en la crianza de gallinas, fortalecidas.	5.2.1 Organizar e institucionalizar la organización de mujeres Ese Ejja de Eyioquibo	5.2.1 Organizar e institucionalizar la organización de mujeres Ese Ejja de Eyioquibo		
	5.2.2 Construcción de una granja semiabierto para la crianza comunitaria de gallinas		5.2.2 Construcción de granjas familiares de la crianza de gallinas de postura	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i>

				<i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	5.2.3 Compra de gallinas de postura para la granja		5.2.3 Compra de gallinas de postura para la granja de Eyiyoquibo	Sin avance <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	5.2.4 Compra de insumos para la crianza de gallinas		5.2.4 Compra de insumos para la crianza de gallinas	Sin avance <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	5.2.5 Apoyo a la comercialización de productos en poblados cercanos		5.2.5 Apoyo a la comercialización de productos en poblados cercanos.	Sin avance <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
	5.2.5 Asistencia técnica para la crianza comunitaria de gallinas		5.2.5 Asistencia técnica para la crianza de gallinas	Sin avance <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
			5.2.8 Compra de 3 segadoras para desmalezar terrenos para instalación de granjas familiares	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
			5.2.9 Compra de gallinas criollas para las familias de la nueva comunidad de Fortaleza	Sin avance <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.- Fortalecer la calidad educativa de la educación en la UE Pie de Montaña de la Comunidad de Eyiyoquibo				
PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R.6.1 Calidad educativa fortalecida	SIN ACTIVIDADES		6.1.1 Construcción de batería sanitaria	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras mayores para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.- Apoyar el establecimiento de unidades productivas agrícolas para familias Ese Ejja en la nueva comunidad Fortaleza				
PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	AVANCES 2021
R.7.1 Unidades productivas fortalecidas	SIN ACTIVIDADES		7.1.1 Herramientas (machetes, palas, azadón, hacha, rastrillo)	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para</i>

				las gestiones 2021 y 2022.
			7.1.2 Equipos (Motosierra, cortadoras de pasto)	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
			7.1.3 Provisión de semillas (Maíz, yuca, plátano, arroz)	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
			7.1.4 Provisión de alimentos	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.- Apoyar la construcción de casas típicas para familias en la nueva comunidad Fortaleza

PPI 2020		PPI 2021 -2022		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES		ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022
R.8.1 Mejorar la calidad de vida de las futuras familias de la nueva comunidad Fortaleza	SIN ACTIVIDADES		8.1.1 Materiales de Construcción	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>
			8.1.2 Apoyo con alimentos para el trabajo	Sin avance <i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificatorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes para adjudicación a Empresas Contratistas</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de ESE EJJA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PPI 2020 y PPI 2021-2022

III.b CONSULTAS PARA AJUSTAR EL PLAN INDIGENA DEL PUEBLO ESE EJJA Y SU PRESUPUESTO

Antes de la aprobación del PPI Ese Ejja en agosto de 2021, los procesos de coordinación, consulta y consenso han sido ampliamente participativos entre la ABC Departamental La Paz y la CEE donde técnicos y dirigentes han participado en reuniones y talleres para lograr el objetivo.

Entre los eventos realizados que resaltan entre el periodo de octubre 2020 (PPI 2020) y agosto del 2021 (PPI 2021-2022) están:

Cuadro N°3 Reuniones y eventos de consulta para ajuste del PPI

Fecha	Actividad y temas tratados	Acuerdos o decisiones
03 julio 2021	Carta CEE Ajuste PPI Ese Ejja (Anexo)	Presentación oficial del Ajuste PPI Ese Ejja para el periodo 2021, en base a ejecución y saldos.
21 septiembre 2021	Carta CEE Solicitud de cambio en Obras de Infraestructura de Posta Sanitaria a Aulas Educativas para la UE Pie de Montaña de la Comunidad de Eyioquibo	Supervisión hará las gestiones respectivas ante la Empresa Contratista LEVON para que se realice el cambio en la Construcción de Posta Sanitaria por el de Aulas Educativas respetando el presupuesto establecido. Supervisión se compromete a elaborar una carpeta donde se incorporará el diseño, presupuesto y especificaciones técnicas.

Elaboración propia.

Si bien hubo divergencias en ambas instituciones durante el proceso desde octubre del 2020 hasta el presente, se puede establecer que hubo voluntad por consolidar el PPI en cuanto se refiere a Componentes, sub componentes, actividades y presupuesto con el objetivo de que el documento sea elaborado y presentado ante instancias de financiamiento como ocurrirá ahora.

Posteriormente, con la definición de terciarizar la operativización del PPI por medio de la Supervisión y su posterior adjudicación, se allanaron varios aspectos que permite el resultado de aprobación del PPI 2021 en cuanto se refiere a sus componentes y su presupuesto para el periodo 2021-2022.

No cabe duda que ahora el desafío está puesto en lograr los objetivos del PPI cumpliendo a cabalidad cada una de las actividades en el marco del presupuesto establecido en el periodo de 12 meses, teniendo en cuenta que ya transcurrieron 2 meses del periodo establecido. Sin embargo, la voluntad de la organización matriz CEE acompañados y asesorados por el personal técnico contratado que son y representan a su mismo pueblo conllevará a que los resultados sean satisfactorios en bien de todo el Pueblo Ese Ejja.

III.c PRESUPUESTO

a) Cambios identificados en el PPI 2021 respecto al PPI 2020

El análisis que se realiza, hace referencia a una comparación entre el PPI Actualizado al 2020 que forma parte del Plan de Pueblo Indígena (PPI) - Pueblo Indígena Ese Ejja (ABC, octubre 2020) y el PPI aprobado por el Pueblo Ese Ejja y remitido a Supervisión para ser entregado a la ABC.

En tal sentido, lo descrito a continuación hace referencia a un análisis pormenorizado de revisión de ambos documentos (PPI actualizados al 2020 y PPI's aprobados al 2021) en lo que concierne a sus Componentes, Sub Componentes y Actividades.

En el contenido:

Observaciones generales:

- Se identifica que los PPI's aprobados en la gestión 2021, incluyen las "Actividades de contingencia en el marco de la pandemia del COVID-19", por lo que se constituye en un solo documento y por lo tanto en un solo presupuesto.
- Los Componentes son respetados en ambos PPI's, no habiendo modificación alguna, y corresponde uno para el PPI Ese Ejja (Componente D).

Observaciones específicas:

- Los Subcomponentes tienen pequeñas variaciones en el contenido de los documentos, que no son significativos.

En el presupuesto de infraestructura y apoyo a la gestión.

- El presupuesto general de los PPI's (tomando en cuenta lo programado y no lo ejecutado) ha variado, con un saldo favorable para los Pueblos Indígenas de USD 17.210,83.
- Haciendo un análisis específico por cada PPI, se observa que el PPI Ese Ejja ha disminuido su presupuesto en USD 43.541,10 respecto al PPI Actualizado 2020, lo que conlleva a un perjuicio mayor, considerando que, entre los dos, es el Pueblo Indígena con mayor carencia y por lo tanto de mayores necesidades.
- En términos generales, se observa que en los Sub Componentes existen variaciones significativas: en el PPI Ese Ejja se observa en d.5 Sub Componentes: "Construcción, equipamiento de Centro Integral de Desarrollo y Gestión curricular y de materiales Educativos", d.8 Sub Componente 7: "Apoyo al establecimiento de unidades productivas agrícolas para familias Ese Ejja en la nueva comunidad Fortaleza" con USD 20.746,57 y 41.491,36 respectivamente en detrimento de reducir gastos en d.2. Componente 1: Fortalecimiento de capacidades organizativas e identidad cultural de la Comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo o las Actividades adicionales de Contingencia COVID-19 con montos de USD (-) 33.195,61 o (-) 69.999,42 respectivamente.

Cuadro 4. PPI Ese Ejja 2020 vs PPI Ese Ejja 2021 y 2022.

	ALCANCE PPI Actualizado al 2020		ALCANCE PPI Aprobado 2021 por ESE EJJA		DIFERENCIA AS A-B
	COMPONENTES SUB COMPONENTE ACTIVIDAD	Presupuesto Ajustado 2020- 2021 USD	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD	Presupuesto 2021-2022 USD	
D	Componente: Plan para la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo	257.944,07	Componente: Plan para la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo	284.452,32	26.508,25
d. 1	Elaboración de PPI de la comunidad Ese Ejja (Consultoría)	0,00	Elaboración de PPI de la comunidad Ese Ejja (Consultoría)	0,00	0,00
d. 2	Componente 1: Fortalecimiento de capacidades organizativas e identidad cultural de la Comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo.	57.716,51	Sub Componente 1: Fortalecimiento de capacidades organizativas y culturales de la	24.520,90	(-) 33.195,61

	ALCANCE PPI Actualizado al 2020		ALCANCE PPI Aprobado 2021 por ESE EJJA		DIFERENCI AS A-B
	COMPONENTES SUB COMPONENTE ACTIVIDAD	Presupue sto Ajustado 2020- 2021 USD	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ACTI VIDAD	Presupuesto 2021-2022 USD	
			Comunidad Ese Ejja de Eyioquibo.		
d. 3	Sub Componente 2: Capacitación a la población de la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo.	731,04	Sub Componente 2: Capacitación a la población de la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo.	1.162,07	431,03
d. 4	Sub Componente 3: Construcción, equipamiento y gestión del Ítem (Medico) para Puesto de Salud Eyioquibo.	37.873,88	Sub Componente 3: Construcción, equipamiento y gestión del Ítem (Medico) para Centro de Salud Eyioquibo.	29.703,27	(-) 8.170,61
d. 5	Sub Componente 4: Construcción, equipamiento de Centro Integral de Desarrollo y Gestión curricular y de materiales Educativos.	69.256,15	Sub Componente 4: Construcción, equipamiento de Centro Integral de Desarrollo y Gestión curricular y de materiales Educativos.	90.002,72	20.746,57
d. 6	Sub Componente 5: Fortalecimiento de unidades productivas	69.959,35	Sub Componente 5: Fortalecimiento de unidades productivas	62.549,59	(-) 7.409,76
d. 7	Componente 6: Fortalecimiento a la calidad Educativa	22.407,14	Sub Componente 6: Fortalecimiento a la calidad Educativa	22.407,14	0,00
d. 8			Sub Componente 7: Apoyo al establecimiento de unidades productivas agrícolas para familias Ese Ejja en la nueva comunidad Fortaleza	41.491,36	41.491,36
d. 9			Sub Componente 8: Apertura de camino de acceso a la comunidad	0,00	0,00
d. 10			Sub Componente 9: Apoyo a la construcción de casas típicas para familias en la nueva comunidad Fortaleza	12.615,27	12.615,27
SUB TOTAL		257.994,07		284.452,32	26.458,25
ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19					
d. 2	Componente 1: Fortalecimiento de capacidades organizativas e identidad cultural de la Comunidad Ese Ejja de Eyioquibo	54.999,42			(-) 54.999,42
d. 6. 2	Implementación de unidad productiva para mujeres Ese Ejja	15.000,00			(-) 15.000,00
SUB TOTAL		69.999,42			(-) 69.999,42
TOTAL PPI ESE EJJA		327.993,42		284.452,32	(-) 43.541,10

Elaboración propia sobre la base de PPI Actualizado al 2020 y Presupuesto aprobado por Ese Ejja en septiembre 2021

En el presupuesto de personal.

- Expresar que en el **Presupuesto de Personal**, los montos identificados han sufrido variaciones producto que dicho ítem ha sido licitado por la ABC y por lo tanto la Supervisión Asociación Accidental CONNAL-DOHWA se ha adjudicado con montos menores; sin embargo, es importante resaltar que las diferencias son saldos positivos para ambos pueblos, y por lo tanto, podrán ser considerados a futuro, ya sea para incorporar en otros Componentes o caso contrario sirva dichos recursos para el pago de los profesionales, si hubiera una ampliación.

CAPITULO IV ESTADO DE SITUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PPI ESE EJJA (EN EJECUCION)

IV.a Estado de situación.

Respecto a las **Obras de Infraestructuras**, estas han sido licitadas y la empresa Contratista LEVON es la que se ha adjudicado.

Cuadro 5. Infraestructuras (licitación, adjudicación y PPI´s).

	Organizac Indígena	Infraestructura	Contratista	ABC	Propuesta y adjudicación por Contratistas (bolivianos) B	Org. Indígenas	CONTRATO MODIFICATORIO (dólares)
				DDL Licitación (bolivianos) A		PPI 2021 (dólares) C	
1	Ese Ejja	Construcción De Bateria De Baños Unidad Educativa	LEVON	22.407,14	22.407,14	22.407,14	22.407,14
3	Ese Ejja	Construcción Centro Integral De Eyyoquibo		61.210,71	61.210,71	61.210,16	61.210,16
4	Ese Ejja	Construcción De Posta De Salud (*)		23.645,14	23.645,14	23.645,14	23.645,14

Elaboración propia sobre documentación oficial de ABC y PPI 2021 aprobado por Organizaciones Indígenas.

Haciendo una evaluación de los DDL (ver columna A de Cuadro 3), las Propuestas de adjudicación de las Empresas Contratistas (ver columna B de Cuadro 3) y el presupuesto asignado por los PPI´s Ese Ejja (ver columna C de Cuadro 3), se ha logrado sistematizarlos en el Cuadro 3: Infraestructuras (licitación, adjudicación y PPI´s) para una mayor y mejor comprensión, cuyo análisis se realiza el siguiente análisis:

- En primera instancia, las Propuestas de Adjudicación por parte de los Contratistas mantienen los montos en bolivianos de la licitación (DDL) y por lo tanto no se aproximan al Presupuesto de la ABC (columna B).
- En segunda instancia, los PPI´s aprobados del 2021 del Pueblo Indígena Ese Ejja se constituyen en referentes para su construcción, por lo que deben ser considerados en última instancia al disponer de dicho monto económico en un posible Contrato Modificatorio.
- Por último, hasta el presente y frente a la solicitud oficial por parte de la Supervisión, la CEE no dispone de documentos legales de Propiedad en cuanto corresponde a Folios Reales, por lo que deberá hacer las gestiones respectivas ante Derechos Reales para la obtención de su Derecho Propietario.

CAPITULO V. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI ESE EJJA

V.a ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI

La ley N° 3507 de 27 de octubre del 2006, crea la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), como entidad encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, constituida como una entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica y financiera.

Una vez suscrito el Convenio de Financiamiento entre el Gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del grupo de Banco Mundial y habiendo sido ratificado dicho instrumento por una ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Los Ministerios de Planificación y Desarrollo; Economía y Finanzas; Obras Publicas, Servicio y Vivienda, y la ABC suscriben un Convenio Subsidiario encomendando a la ABC la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Carretero San Buenaventura – Ixiamas.

a) Gerencia Regional La Paz - ABC

En el marco de lo descrito anteriormente, la ABC a través de la Gerencia Regional La Paz y Sub Gerencia Socio Ambiental será la responsable de fiscalizar a la Empresa de Supervisión la ejecución del PPI, como un programa dirigido a salvaguardar a los pueblos indígenas.

La ABC, a través de la Gerencia Administrativa Financiera y de la Gerencia Regional La Paz, participará en la inscripción y modificación del presupuesto de los fondos del PPI en el Ministerio de Hacienda, así como en la inscripción de recursos adicionales si fuera necesario, por tanto, es responsable de administrar los fondos del PPI.

La Gerencia Regional de La Paz, a través de sus Especialistas Social y Ambiental realizarán la Fiscalización y Monitoreo a la implementación del PPI de forma directa.

La Gerencia Regional La Paz y la Gerencia Administrativa Financiera, aprueban el Manual Operativo del PPI, previa no objeción del Banco, además es la encargada de revisar y aprobar el POA, Presupuesto y Plan de Adquisiciones anualmente, previa no objeción del Banco Mundial.

b) Empresa de Supervisión

La Empresa de Supervisión en el marco del Apéndice A: Términos de Referencia, y en concomitancia con su equipo de Supervisión Ambiental y Social conjuntamente con el equipo técnico del PPI será la responsable de la ejecución del Plan de Pueblos Indígenas Tacana y el Plan de Pueblos Indígenas Ese Ejja. En el marco de lo señalado la Empresa de Supervisión implementara los PPI's Tacana y Ese Ejja, garantizando el cumplimiento de la norma ambiental y de las políticas O.P. 4.10 Pueblos Indígenas del Banco Mundial, cuyo objetivo es evitar, minimizar, controlar y/o mitigar los impactos potenciales asociados a la construcción de los puentes.

Por lo señalado y en el marco de lo establecido en los TdR, la Empresa Supervisora coordinará la operativización con la Gerencia Regional ABC La Paz y la Subgerencia Socio Ambiental de la ABC.

c) Equipo técnico del PPI

En el marco del Apéndice A: Términos de Referencia Proyecto: Supervisión de la Construcción de Puentes CARRETERA SAN BUENAVENTURA-IXIAMAS se ha licitado y delegado la Supervisión la contratación de un equipo multidisciplinario (1 año) para la implementación de los PPI Ese Ejja compuesto por el siguiente personal:

1. Coordinador de PPIs (PPI Tacana y Ese Ejja)
2. Administrador (PPI Tacana y Ese Ejja)
3. Abogado de PPI (Ese Ejja y Tacana)
4. Profesional agrónomo para asistencia técnica en producción (PPI Ese Ejja)
5. Asesoramiento organización Ese Ejja de Eyiyoquibo (PPI Ese Ejja)
6. Apoyo Social (PPI Ese Ejja)

d) Funciones y responsabilidades del Equipo Técnico del PPI

El Equipo Técnico del PPI, como un equipo de trabajo de campo tiene las siguientes funciones:

- Coordinar con los Representantes de la CEE, para establecer acuerdos y aprobación de la implementación de los componentes del PPI, POA, Presupuesto y PAC.
- Informar periódicamente a los Representantes del CEE, sobre temas referidos a la implementación del PPI y del proyecto carretero San Buenaventura-Ixiamas.
- Elaborar y/o actualizar el Plan de Operaciones Anual (POA), Presupuesto Anual y Plan Anual de Contrataciones (PAC) de los PPIs, en el marco del Convenio de Financiamiento No. 4923-BO.
- Hacer seguimiento a la implementación de obras civiles correspondientes al PPI Tacana, PPI Ese Ejja y FESPAI.
- Solicitar adquisiciones y elaborar Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia para los procesos de contrataciones o adquisiciones.
- Administrar y realizar el seguimiento a: adquisición de bienes y resultados de consultoría, cuidando y asegurando la calidad de estos.
- Remitir informes periódicos técnicos y administrativos a la oficina Regional de la ABC La Paz,
- Solicitar fondos de avance y presentar informes de descargos debidamente documentados.
- Realizar acciones de Recepción, registro y custodio los activos adquiridos en la implementación del PPI de acuerdo a la normativa de la ABC.
- Facilitar las tareas de la realización de auditorías.
- Realizar seguimiento de los resultados logrados de los componentes y actividades implementadas del PPI.

e) Consejo Ese Ejja – CEE.

- El CEE, en representación del pueblo Indígena Ese Ejja, se responsabiliza en la identificación, priorización y aprobación de las actividades descrita en el PPI

para su implementación y además de la gestión sostenible de bienes adquiridos como de los proyectos implementados, como beneficiarios directos del proyecto vial.

- Los representantes del CEE, definen, priorizan y aprueban para su inscripción en el POA, presupuesto y PAC, en el marco del presupuesto definido en Convenio Interinstitucional y del PPI. Así mismo realizan el control en la ejecución de las actividades del PPI.
- También entre sus atribuciones está la de coordinar el buen desarrollo y ejecución del PPI, en el marco de las salvaguardas sociales y ambientales del ente financiador, Banco Mundial. Así mismo solicitar información cuando así lo requieran.

f) Empresa Contratista

- La Empresa Contratista que ejecutará el Proyecto carretero San Buenaventura – Ixiamas es responsable de construir las infraestructuras previstas en el PPI según las Especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Licitación de Obra, debiendo priorizar la ejecución de las infraestructuras al inicio del proyecto carretero.

CAPITULO VI. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CIERRE DE LA IMPLEMENTACION DEL PPI

VI.a MODALIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPI

En el marco de políticas de salvaguardas socio ambientales del Banco Mundial, del proyecto de mejoramiento carretero San Buenaventura – Ixiamas, definidos en el Convenio de Crédito N° 4923-BO el seguimiento y la evaluación tiene como objetivo de llegar a los resultados, optimizar recursos y cumplir con los actividades y resultados definidos en el PPI.

a) Monitoreo a la implementación del PPI

El seguimiento a la ejecución física y financiera del PPI estará bajo la responsabilidad del equipo de especialistas del proyecto. El PPI define los siguientes niveles para el seguimiento de sus actividades y resultados:

- a) Nivel de Beneficiario, se refiere a las actividades de seguimiento y control realizado por los beneficiarios, por medio del CEE en las actividades de ejecución del PPI. Las actividades y conclusiones de este nivel de seguimiento deberán ser insertados en los respectivos libros de Actas de las comunidades. Información (copia del documento) a ser proporcionada a las instancias correspondientes de la ABC.
- b) Nivel de Ejecución, la Supervisora como entidad responsable del PPI, efectuará la ejecución de las actividades en cada uno de los componentes y subcomponentes del PPI; para este fin, la responsable de reporte de información de ejecución de actividades de campo serán los Técnicos del PPI.
- c) Nivel de Fiscalización, la ABC como entidad responsable de los recursos financieros, efectuará el seguimiento a las actividades en cada uno de los componentes y subcomponentes del PPI; para este fin se dispondrá de la Responsable Social de la ABC quien emitirá informes mensuales institucionales hacia el Banco Mundial.
- d) Nivel Organismo Financiador, el Banco Mundial, realizará seguimiento a través informes (semestrales y anuales de avance de resultados, auditorías anuales de adquisiciones y financieras remitidas de ABC a BM).

El seguimiento a los resultados, por parte del Banco Mundial, se efectúa con fin de dar cumplimiento a las salvaguardas socio ambientales y realizar las medidas correctivas o ajustes correspondientes en acuerdo entre ABC y BM.

b) Indicadores de Monitoreo por componentes del PPI

Por las razones históricas explicadas y considerando la débil situación actual de su tejido social interno, el PPI para la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo tiene expectativas de desarrollo social muy modestos tales como lograr el interés y participación de un 50% de los habitantes de Eyioquibo en al menos una actividad de capacitación y/o producción promovidas por el PPI; sin embargo a nivel de impacto en el corto plazo el horizonte de todas las acciones del PPI Ese Ejja está dirigido a que la sociedad local reconozca a esta comunidad como un agente protagonista de su propio desarrollo, con voz y presencia propia a nivel municipal. Hacia adentro, las acciones apuntan a que la comunidad fortalezca sus capacidades de toma de decisiones para beneficio comunal, además de personal y familiar.

Cuadro 6. Indicadores de monitoreo.

Categorías	SUB COMPONENTE /ACTIVIDAD	Indicador
d.2	Componente 1: Fortalecimiento de capacidades organizativas e identidad cultural de la Comunidad Ese Ejja de Eyioquibo.	Participación efectiva de las autoridades en las reuniones y asambleas convocadas de las instancias regionales y nacionales indígenas
d.3	Sub Componente 2: Capacitación a la población de la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo.	Hasta el 50 % de la población capacitada en Liderazgo y Gobernabilidad
		Hasta 60% de los jóvenes mayores entre 13 y 20 años reciben al menos una capacitación en Salud Sexual Reproductiva a cargo del personal de salud designado por la red local.
		80% de los miembros de la asociación capacitados en gestión y administración de recursos para la comercialización
d.4	Sub Componente 3: Construcción, equipamiento y gestión de atención médica para Puesto de Salud Eyioquibo.	1 obra de infraestructura de aulas de educación construida y equipada
		60% de los hombres y mujeres de la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo mayores de 18 años participan en al menos una actividad de capacitación sobre hábitos saludables, consumo de alcohol, salud sexual reproductiva
		90% de las infraestructuras demandadas están acorde a las necesidades de la población
d.5	Sub Componente 4: Construcción, equipamiento de Centro Integral de Desarrollo y Gestión curricular y de materiales Educativos.	2 infraestructuras del Centro Integral construida y equipada
d.6	Sub Componente 5: Fortalecimiento de unidades productivas	50% de los hombres y mujeres de la comunidad Ese Ejja de Eyioquibo mayores de 18 años participan en al menos una actividad de capacitación y/o producción promovidas por el PPI.

Para evaluar la pertinencia de las medidas implementadas, una vez se reactive el PPI, se deberán realizar encuestas y entrevistas a comunarios, hombres y mujeres Ese Ejja, para conocer la percepción que tiene sobre los cambios en su situación de vida en los últimos años, relaciones con su entorno y nivel de vinculación con las autoridades e instituciones locales con relación al inicio del proyecto carretero. De igual forma se aplicará las encuestas a las autoridades o personal del Gobierno Municipal, instituciones educativas y de salud, sobre cómo perciben a los Ese Ejja ahora, si han notado cambios en los últimos años. Esta encuesta se repetirá a la conclusión del Proyecto.

c) Evaluación del PPI

La evaluación de la implementación del PPI, se realizará de acuerdo a los resultados de componentes descritos en el presente PPI Ese Ejja.

Las Entidades indicadas a realizar esta actividad son: la ABC y el CEE en común acuerdo y de manera conjunta, la misma que se desarrollará de forma semestral tomando en cuenta el avance físico y financiero. Las recomendaciones de los resultados de la evaluación serán de estricto cumplimiento tanto para ABC como para los beneficiarios Ese Ejja, a fin de cumplir con el objetivo de la evaluación.

La evaluación de desempeño del Equipo Técnico PPI, tiene como objetivo verificar la eficiencia y eficacia de la administración y ejecución de la implementación del PPI, tomando en cuenta los procesos administrativos internos de la ABC (Manual de Organización y Funciones de la ABC (Resolución del Directorio ABC/DIR/010/2012), como lo establece el Manual de Operaciones del PPI. Las Entidades a realizar dicha actividad son: la ABC y la CEE.

VI.b MEDIDAS DE CORRECCION.

Los reportes generados por el Sistema de Seguimiento Físico y Financiero de la implementación del PPI contribuirán a la generación de medidas correctivas, de acuerdo con los factores que incidieron en la ejecución de las actividades.

Las medidas correctivas podrán ser propuestas por la ABC, la Supervisión y/o los beneficiarios, en función de las prioridades del PPI y será procesada y tendrá el visto bueno de la ABC, quien solicitará la conformidad al Banco Mundial para su implementación cuando corresponda.

VI.c CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI.

La implementación del PPI está definido por componentes. La primera, Fortalecimiento organizativo del CEE, está relacionada con la implementación de las inversiones -establecidos en componentes- en el plan del PPI en cumplimiento de las Políticas Operacionales OP 4.10 y BP 4.10 del Banco Mundial; políticas elaboradas con la misión de coadyuvar y salvaguardar los derechos de los Pueblos Indígenas en el proceso de ejecución del proyecto de mejoramiento carretero de San Buenaventura – Ixiamas.

El cumplimiento de la implementación del PPI, se da cuando se concluye todos los componentes y actividades de los PPI en términos administrativos y técnicos.

Para ello como constancia y cierre se suscribe el Acta de cumplimiento de inversiones y transferencia de activos entre ABC y los representantes y beneficiarios Ese Ejja comunidad Eyioquibo en caso del pueblo Ese Ejja; como parte del cumplimiento de salvaguardas a los pueblos Indígenas, en compensación socio ambiental del proyecto

VI.d SISTEMA OPORTUNO DE ATENCION DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS.

La Empresa de Supervisión implementó un mecanismo de consultas, quejas y reclamos de la población local en centros urbanos del área de implementación del PPI: San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas. Además de ello, se ha instruido y se han instalado los mecanismos en cada una de las oficinas y/o campamentos de las Empresas Contratistas, teniendo además buzones para la recepción de consultas y reclamos de la población.

a) Objetivo General

Implementar un Sistema de Atención y Resolución de Conflictos, para el manejo de los reclamos de los actores sociales, y políticos involucrados en la "Construcción de la Carretera San Buenaventura- Ixiamas"

b) Objetivos Específicos

- Definir las actividades que hacen parte de un proceso de atención de reclamos.
- Delimitar el Flujograma de atención, gestión y resolución de Conflictos.
- Proponer una matriz de identificación de actores claves.
- Definir los tiempos para atención a las Consultas, Quejas y Reclamos.
- Proponer una herramienta de recolección de consultas y reclamos
- Presentar matriz sistematización de seguimientos a las consultas y reclamos.

c) Proceso de Atención, Gestión y Resolución de Conflictos

Los niveles de intervención a la Atención, Gestión y/o Resolución de una consulta, queja, reclamo, dependerá de su alcance y/o complicación, siendo la Empresa de Supervisión y el Equipo Técnico del PPI responsables de implementar este mecanismo durante la ejecución del Proyecto. En caso de que la queja no pueda ser atendida por esta instancia o la competencia institucional de ABC no pueda cubrir su resolución, se prestara asesoramiento y acompañamiento para remitir a las instancias judiciales competentes.

Las quejas recibidas podrán ser orales y escritas y eventualmente anónimas si es que el reclamante así lo prefiere.

Dadas las particularidades de monolingüismo en varios de los miembros de la comunidad Ese Ejja, especialmente de los/as adultos mayores, se promoverá la participación de un traductor de la comunidad cuando sea necesario. Así mismo si existieran consultas vinculadas a violencia en razón de género.

d) Proceso de información a usuarios sobre la implementación del Mecanismo de Atención a Consultas, Quejas y Reclamos y su difusión por medios

En el marco de la implementación del Mecanismos de Consultas, Quejas y Reclamos, se ha elaborado una estrategia de información dirigida a la población del área de influencia del proyecto: comunidades, instituciones, organizaciones sociales y población indígena en particular.

Esta estrategia comprende el uso de medios masivos como radios locales, la ejecución de reuniones informativas, visitas a instituciones y organizaciones con participación de autoridades y dirigentes y vía WhatsApp con la finalidad de difundir los instrumentos propuestos, tanto para la formulación de la queja y/o reclamo, la recepción y registro, posteriormente la derivación a instancias componentes y el cumplimiento de los plazos previstos. Por lo señalado se ha elaborado instrumentos y herramientas para la recepción, registro e información de las consultas, quejas y reclamos y actualmente se están aplicando en los cuatro lotes y la supervisión. Complementando lo anterior, la Supervisión ha incorporado una línea telefónica (76719372) para recepcionar consultas, quejas y reclamos vía WhatsApp, además de un correo electrónico sbi@connalsrl.com.

Este proceso que ya dio inicio ha permitido que ya se recepciones reclamos provenientes de la población, muchos de los cuales ha fueron resueltos.


En lo que corresponde al pueblo indígena Ese Ejja, la Supervisión implementará un mecanismo de consultas, quejas y reclamos en el CIPTA y CEE que consiste brindar información sobre los objetivos y los procedimientos y la colocación de un buzón.

e) Costos de Funcionamiento del Mecanismo de Atención a Consultas, Quejas y Reclamos

La atención a los Mecanismo de Consulta, Quejas y Reclamos, en lo físico y utilizando las nuevas tecnologías correrá a cargo de la Supervisión en términos financieros y operativos y en lo que corresponde a las Empresas Contratistas de igual modo por dichas instancias.

ANEXOS

FLUJOGRAMA DE ATENCION, GESTION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS



FORMULARIO DE REGISTRO DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO (PRP)				N.:	
REGISTRO DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS					
A. DATOS DEL INTERESADO O INTERESADA					
Nombre/Apellido :					
Edad:		Sexo:			
N° de Cl.		N° Cel de Ref.:			
Comunidad		Municipio			
Ref. Lote/Puente	/ /	Fecha			
B. DETALLE U OBJETO DE LA QUEJA/CONSULTA O RECLAMO					
C. CATEGORIA					
Queja		Reclamo		Consulta	
D. CORRESPONDE A LA INSTANCIA DE:					
Contratista		Supervision		ABC	
E. CORRESPONDE AL AREA:					
Técnica		Social		Ambiental	
F. INSPECCION/RESPUESTA/ACUERDO (FECHA LIMITE)					
Firma, nombre y apellidos de interesado o interesada					
Nombre y Apellido del personal que recibe la Q.C.R.				Firma	

MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS

REGISTRO DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS																	
ITEM	CÓDIGO	DATOS GENERALES							ÁREA	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	CORRESPONDE RESOLVER A:		ESTATUS A LA FECHA	CIERRE DE ATENCIÓN DE RECLAMO/QUEJAS		
N°	L1A - L1B L2A - L2B SP - ABC	Fecha	Nombre del interesado/a	Edad	Sex	C.I	Comunidad o municipio	Telf. De Ref.	Técnica Social Ambiental Otros	Consulta Queja Reclamo	Consulta Queja Reclamo	Contratista Supervisión ABC DNA-SLIN Otros	Fecha de derivación	En proceso Resuelto	Fecha	Acuerdos Alcanzados	Responsable
5																	
6																	

Eyiyoquibo, 03 de julio de 2021

Señor
Cristian Rodriguez
Especialista Socioambiental
Administradora Boliviana de Carreteras
Presente. —

REF.- Ajuste de PPI Esse Ejja comunidad Eyioquibo


Reciba un cordial saludo de la comunidad Esse Ejja de Eyioquibo.

Como es de su conocimiento estamos trabajando con apoyo del CIPTA en el ajuste del PPI, por que nosotros no entendemos mucho, es así que entre las autoridades y representantes de la comunidad hemos analizado el PPI y después de trabajar 2 días hemos entendido y ajustado el PPI, porque algunas cosas ya se hicieron, también tenemos nuevas necesidades como que estamos concretando nuestra nueva comunidad llamada Fortaleza.

En este sentido hago llegar a su persona el PPI ajustado para ejecutar, estaremos pendientes por consulta o aclaración y esperamos tener reunión aquí en Eyioquibo con su persona y del Banco Mundial.

Nos despedimos esperando noticias de usted.

Atte


Oscar Lurici
Capite Grande
Comunidad ESSE EJJA



Eyiyoquibo, 17 de septiembre de 2021

Señor
Ing. Fernando Araujo
GERENTE DE PROYECTO
SUPERVISION CONNAL-DOHWA
Presente. —

Ref: MODIFICACION DE ACTIVIDAD EN PPI ESSE EJJA



Distinguido Ingeniero:

Mediante la presente nos es grato saludarlo muy cordialmente al mismo tiempo de desearle éxitos en las actividades que desempeña en su condición de Gerente de Proyecto.

El objetivo es para hacer conocer a Usted que en nuestra condición de Autoridades originarias del Pueblo Esse Ejja hemos realizado las averiguaciones en relación al ITEM para un médico para la comunidad Eyiyoquibo una vez se tenga construido la posta de salud según presupuesto inserto en el PPI Esse Ejja, sin embargo se nos explicó por parte de autoridades entendidas en el tema debido a que en la población urbana de San Buenaventura ya se cuenta con un Hospital de 2do nivel y estando nuestra comunidad considerada en el área de la mancha urbana a escasos 2 km de San Buenaventura por tal motivo consideramos sería un poco difícil contar con el ítem de médico para nuestra comunidad.

Por lo expuesto señor Gerente después de realizar un análisis en relación al tema y viendo que una de las necesidades que tiene nuestra comunidad es la educación por el crecimiento vegetativo considerable de nuestros alumnos es que **SOLCITAMOS** se cambie la actividad de construcción de posta de salud a construcción de aulas para la unidad educativa pie de montaña esto manteniendo el mismo presupuesto establecido en el PPI.

A la espera de su consideración para la operatibizacion, le enviamos las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Cc: Arch.



[Signature]
Sr. Oscar Lurica
CAPITAN GRANDE
C.I. ESE-EJJA EYIYOQUIBO

[Signature]
Gilberto Torre-Games
PRESIDENTE O.T.B.



BIBLIOGRAFIA

- ABC, 2016. Manual de Operaciones de los Planes de Pueblos Indígenas
- ABC 2011. Estudio de Evaluación Social y Elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas de la Zona del Proyecto "Ixiamas - San Buenaventura" Plan de Pueblos Indígenas
- ABC, 2016. Estrategia de Control y Monitoreo Territorial de la TCO Tacana I
- Administradora Boliviana de Carreteras (2020) "Protocolo de Bioseguridad para el Desarrollo de Actividades en Instalaciones de las Gerencias Regionales". La Paz.
- Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y Wildlife Conservation Society (WCS (2013) Escenarios de deforestación en el Gran Paisaje Madidi-Tambopata
- Iniciativa Ecuatorial (2016) serie de estudios de caso de la iniciativa ecuatorial del PNUD.
- Chiovoloni, Moreno, 1996 Caracterización y evaluación de las estrategias de manejo de recursos naturales del pueblo Tacana, La Paz, PNUD/SAE.
- Diez Astete, A.; Murillo, D., 1998 Pueblos indígenas de tierras bajas: características principales, La Paz, Bolivia.
- Lehm, Z. 2019. Wildlife Conservation Society: 20 años de trabajo con pueblos indígenas y comunidades locales para la conservación de la vida silvestre en la Amazonía Andina
- Lehm Z 2016 Sistematización de la Historia del Gobierno en la Región TACANA Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA). La Paz, Bolivia.
- Lemh Z 2017. Ingresos Económicos en Hogares de la TCO TACANA I
- Wentzel, Sondra. 1989. Tacana and Highland Migrant land Use, Living Conditions, and local organization in the Bolivian Amazon. La Paz, Bolivia, Universidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos
- World Bank Technical Note: Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints on conducting public meetings. Washintong – USA. March 20, 2020.